



Tehuacán, Puebla; a 15 de Julio de 2025.

OFICIO No. PM-0535/2025


Asunto: El que se indica

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2024**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
TEHUACÁN, PUE.
2024-2027

Sanando Tehuacán

C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE TEHUACÁN, PUEBLA.

ELABORO	REVISO
Iván Lázaro Geraldo Macedas PROYECTISTA	Sergio Eloy Hernández Carrizosa DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2024
INDICADORES

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	3.23	2	62	3.90	3	77		
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	56.45	35	62	25.97	20	77		
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	40.32	25	62	70.13	54	77		

15 JUL 2025

54

77

15 JUL 2025

15 JUL 2025

15 JUL 2025

15 JUL 2025


RECIBIDO
F/ 11 JUL 2025
Coordinación General de
Desarrollo Regional

54
77
15 JUL 2025

MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2024

INDICADORES

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	4to. Trimestre	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00		
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	4to. Trimestre	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00		
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	4to. Trimestre	3.31	293,702,485.00	88,704,825.00	1.29	293,702,485.00	228,454,932.98		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	-2.68	629,977,710.00	647,296,819.00	-2.68	629,977,710.00	647,296,819.00		
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	27.48	80,705,536.00	293,702,485.00	31.10	91,355,865.67	293,702,485.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.59	1,740,842.00	293,702,485.00	0.59	1,740,241.00	293,702,485.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.00	0.00	293,702,485.00	0.00	0.00	293,702,485.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		



MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2024
 INDICADORES

FORTAMUN									
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.00	0.00	293,702,485.00	0.00	0.00	293,702,485.00		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	19.57	57,465,867.00	293,702,485.00	20.34	59,735,176.19	293,702,485.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	53.45	156,992,945.00	293,702,485.00	46.90	137,741,386.82	293,702,485.00		





MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2004

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SNCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE24002484506	432825	202402	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CON BACHO NOCTURNO EN DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO PRIMARIA ETAPA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	TEHUACAN	\$ 2,992,317.72	\$ 2,982,042.67	\$ 2,982,042.67	\$ 2,982,042.67	\$ 2,982,042.67	\$ 2,982,042.67	100.0%	100.0%	M2	3,412.72	OBRA TERMINADA
2	PUE24002484775	433535	202401	REHABILITACIÓN CON BACHO NOCTURNO EN DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES CON ADOQUIN PRIMARIA ETAPA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	TEHUACAN	\$ 3,005,445.18	\$ 3,598,179.70	\$ 3,598,179.70	\$ 3,598,179.70	\$ 3,598,179.70	\$ 3,598,179.70	100.0%	100.0%	M2	3114.54	OBRA TERMINADA
3	PUE24002485374	435663	202412	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BACHO NOCTURNO Y LAZADO CARRERAS C.C. 213BIMBOSA EN LA JUNTAS AGUILLAS DE SAN PEDRO ACOQUILCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	SAN PEDRO ACOQUILCO	\$ 1,240,510.89	\$ 1,168,668.85	\$ 1,168,668.85	\$ 1,168,668.85	\$ 1,168,668.85	\$ 1,168,668.85	100.0%	100.0%	M2	77.97	OBRA TERMINADA
4	PUE24002486032	436941	202413	CONSTRUCCION DE 3 ALAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS CAC EL RIEGO NO. 2, EN AVENIDA PROLONGACION DE LA 7 Y PONIENTE NO. 818, COLONIA EL RIEGO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	EL RIEGO	\$ 1,900,310.31	\$ 1,803,513.39	\$ 1,803,513.39	\$ 1,803,513.39	\$ 1,803,513.39	\$ 1,803,513.39	100.0%	100.0%	M2	235.04	OBRA TERMINADA
5	PUE24002486293	440767	202411	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE AVENIDA NACIONAL EN LA JUNTAS AGUILLAS DE SAN DIEGO CHIALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHIALMA	\$ 2,548,793.76	\$ 2,700,542.21	\$ 2,700,542.21	\$ 2,700,542.21	\$ 2,700,542.21	\$ 2,700,542.21	100.0%	100.0%	M2	899.80	OBRA TERMINADA
6	PUE24002486542	441274	202410	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA JUNTAS AGUILLAS DE SANTA MARIA COPIAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MARIA COPIAN	\$ 2,990,321.17	\$ 2,985,289.71	\$ 2,985,289.71	\$ 2,985,289.71	\$ 2,985,289.71	\$ 2,985,289.71	100.0%	100.0%	M2	2703.00	OBRA TERMINADA
7	PUE24002488839	441831	202403	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL VALLE, UBICADO EN LA JUNTAS AGUILLAS DE SAN PEDRO ACOQUILCO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	SAN PEDRO ACOQUILCO	\$ 2,193,684.34	\$ 2,184,698.53	\$ 2,184,698.53	\$ 2,184,698.53	\$ 2,184,698.53	\$ 2,184,698.53	100.0%	100.0%	M2	974.88	OBRA TERMINADA
8	PUE24002488279	442323	202407	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DON PRIVADA DE LA 13 NORTE EN SAN PEDRO ACOQUILCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.	SAN PEDRO ACOQUILCO	\$ 1,475,511.74	\$ 1,473,997.48	\$ 1,473,997.48	\$ 1,473,997.48	\$ 1,473,997.48	\$ 1,473,997.48	100.0%	100.0%	M2	617.57	OBRA TERMINADA
9	PUE24002488429	442833	202408	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN SAN LORENZO TIOTIPICO COLONIA MANANTIALES, TEHUACAN, PUEBLA.	SAN LORENZO TIOTIPICO	\$ 2,114,446.35	\$ 2,065,288.87	\$ 2,065,288.87	\$ 2,065,288.87	\$ 2,065,288.87	\$ 2,065,288.87	100.0%	100.0%	M2	100.00	OBRA TERMINADA

RECIBIDO
F/11/18/2005
Coordinación General de
Desarrollo Regional

15 JUL 2025



MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA

Ejercicio 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMDT)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCF	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10	PUE24002489307	442973	203409	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GENERAL VICENTE GONZÁLEZ, EN LA JUNTA AMPLIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONTI Y CALLE LOZTEGUITA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	SANTA MARÍA COAPAN	\$ 1,000,016.28	\$ 1,441,235.60	\$ 1,441,235.60	\$ 1,441,235.60	\$ 1,441,235.60	\$ 1,441,235.60	100.0%	100.0%	M2	379.00	OBRA TERMINADA
11	PUE24002491353	446385	203406	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUÍN PAREDES COIM EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 2,580,744.72	\$ 2,537,927.01	\$ 2,537,927.01	\$ 2,537,927.01	\$ 2,537,927.01	\$ 2,537,927.01	100.0%	100.0%	M2	696.50	OBRA TERMINADA
12	PUE24002492871	446855	203405	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO ELITEPEC, UBICADO EN LA COLONIA ELITEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEPEC	\$ 2,811,012.88	\$ 2,595,412.27	\$ 2,595,412.27	\$ 2,595,412.27	\$ 2,595,412.27	\$ 2,595,412.27	100.0%	100.0%	M2	4511.00	OBRA TERMINADA
13	PUE24002496649	456346	203421	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS OCTUBRE Y DICIEMBRE 2024, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 876,330.74	\$ 579,546.37	\$ 579,546.37	\$ 579,546.37	\$ 579,546.37	\$ 579,546.37	100.0%	100.0%	M2	1.00	OBRA TERMINADA
14	PUE24002455701	26748	24002	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y PRIVADA HECTOR LEZAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ATLÁNTE ORIENTE Y PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ATLÁNTE ORIENTE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARABO MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARÍA COAPAN	\$ 769,224.16	\$ 769,224.16	\$ 769,224.16	\$ 769,224.16	\$ 769,224.16	\$ 769,224.16	100.0%	100.0%	ML	396.32	OBRA TERMINADA
15	PUE24002455732	26832	24001	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOSIERECHASANTE ENTRE CALLE ATLÁNTE Y PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE ATLÁNTE ORIENTE Y CALLE ATLÁNTE ORIENTE Y CALLE MARABO MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARÍA COAPAN	\$ 426,537.21	\$ 426,537.21	\$ 426,537.21	\$ 426,537.21	\$ 426,537.21	\$ 426,537.21	100.0%	100.0%	ML	150.00	OBRA TERMINADA
16	PUE24002455808	27028	24002	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y 5TA. PRIVADA ATLÁNTE Y 7TA. PRIVADA ATLÁNTE ENTRE PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ATLÁNTE EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARÍA COAPAN	\$ 278,905.10	\$ 278,905.10	\$ 278,905.10	\$ 278,905.10	\$ 278,905.10	\$ 278,905.10	100.0%	100.0%	ML	165.80	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025

CONFIDENTIAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
17	PUE240202380118	107562	24032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARTINES DE CANANEA, CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210503271 UBICADA EN RACCOCOMENTO ESTRELLA DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 2,667,684.28	\$ 2,667,684.28	\$ 2,667,684.28	\$ 2,667,684.28	\$ 2,667,684.28	\$ 2,667,684.28	100.0%	100.0%	M2	557.15	OBRA TERMINADA
18	PUE240202381439	110953	24045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CCT10B060931 UBICADA EN LA COLONIA SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN RAFAEL	\$ 2,773,251.08	\$ 2,773,251.08	\$ 2,773,251.08	\$ 2,773,251.08	\$ 2,773,251.08	\$ 2,773,251.08	100.0%	100.0%	M2	661.07	OBRA TERMINADA
19	PUE240202386838	131149	24053	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 27 PONIENTE ENTRE CALLE 17 Y CALLE CRISTOBAL COLON EN LA COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	3 DE MAYO	\$ 6,063,618.68	\$ 5,003,686.76	\$ 5,063,686.76	\$ 5,063,686.76	\$ 5,063,686.76	\$ 5,063,686.76	100.0%	100.0%	M2	2888.46	OBRA TERMINADA
20	PUE240202380122	147771	24059	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA CUJUTLAHUE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210B093127 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHAHUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHAHUA	\$ 1,001,538.39	\$ 1,001,538.39	\$ 1,001,538.39	\$ 1,001,538.39	\$ 1,001,538.39	\$ 1,001,538.39	100.0%	100.0%	M2	133.00	OBRA TERMINADA
21	PUE240202380350	149384	24060	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE TRABAJO 210B043601 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPICO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN LORENZO TEOTIPICO	\$ 666,676.42	\$ 666,676.42	\$ 666,676.42	\$ 666,676.42	\$ 666,676.42	\$ 666,676.42	100.0%	100.0%	M2	86.32	OBRA TERMINADA
22	PUE240202383720	169653	24062	REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEHUACÁN CRT, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 9,438,285.80	\$ 9,438,285.80	\$ 9,438,285.80	\$ 9,438,285.80	\$ 9,438,285.80	\$ 9,438,285.80	100.0%	100.0%	M2	1123.06	OBRA TERMINADA
23	PUE240202384267	172144	24063	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE LOZINTINITA EN SANTA MARIA COMAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COMAPAN	\$ 6,928,128.36	\$ 6,928,128.36	\$ 6,928,128.36	\$ 6,928,128.36	\$ 6,928,128.36	\$ 6,928,128.36	100.0%	100.0%	M2	5065.95	OBRA TERMINADA
24	PUE240302423986	260784	24016	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE XALAPA ENTRE CALLE CHIHUAHUA NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUANTEPEC	\$ 2,773,765.28	\$ 2,773,765.28	\$ 2,773,765.28	\$ 2,773,765.28	\$ 2,773,765.28	\$ 2,773,765.28	100.0%	100.0%	M2	1798.11	OBRA TERMINADA

RECIBIDO
 F/11/05/2025
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional
 15 JUL 2025

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Ejercicio 2024

FOLIO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
25	PUE240302424915	266483	24027	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 4 NOROCCIDENTE ENTRE CALLE BRISA Y CALLE TERCERA, TEHUACÁN TEOITIPIC EN SAN DIEGO CHILAM, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHILAM	\$ 3,587,090.79	\$ 3,587,090.79	\$ 3,587,090.79	\$ 3,587,090.79	\$ 3,587,090.79	\$ 3,587,090.79	100.0%	100.0%	M2	2378.55	OBRA TERMINADA
26	PUE240302424959	266699	24033	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCTE18904193C UBICADA EN LA COLONIA ARCADIA FLORES MAGÓN, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	RICARDO FLORES MAGÓN	\$ 3,687,478.74	\$ 3,687,478.74	\$ 3,687,478.74	\$ 3,687,478.74	\$ 3,687,478.74	\$ 3,687,478.74	100.0%	100.0%	M2	761.14	OBRA TERMINADA
27	PUE240302424504	273023	24017	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHARALTEPEC (CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210801396), COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	COLONIA REVOLUCIÓN	\$ 638,101.37	\$ 638,101.37	\$ 638,101.37	\$ 638,101.37	\$ 638,101.37	\$ 638,101.37	100.0%	100.0%	M2	86.32	OBRA TERMINADA
28	PUE240302424624	273302	24018	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 28 ORIENTE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTO DOMINGO TULA	\$ 2,348,921.92	\$ 2,348,921.92	\$ 2,348,921.92	\$ 2,348,921.92	\$ 2,348,921.92	\$ 2,348,921.92	100.0%	100.0%	M2	1912.51	OBRA TERMINADA
29	PUE240302425357	273711	24011	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERRER LÓPEZ L. TAMAYO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210500270, UBICADA EN LA COLONIA ARCADIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ARCADIA	\$ 10,700,000.00	\$ 10,641,299.56	\$ 10,641,299.56	\$ 10,641,299.56	\$ 10,641,299.56	\$ 10,641,299.56	100.0%	100.0%	M2	839.28	OBRA TERMINADA
30	PUE240302427850	282326	24014	CONSTRUCCIÓN DE UN AUTOPISO EN LA ESCUELA PRIMARIA FERRER LÓPEZ L. TAMAYO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210801377, UBICADA EN SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLÁS TETITZINTLA	\$ 2,376,872.58	\$ 2,376,872.58	\$ 2,376,872.58	\$ 2,376,872.58	\$ 2,376,872.58	\$ 2,376,872.58	100.0%	100.0%	M2	210.83	OBRA TERMINADA
31	PUE240302429258	288913	24055	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PARQUE EL RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	EL RIEGO	\$ 1,714,806.08	\$ 1,714,806.08	\$ 1,714,806.08	\$ 1,714,806.08	\$ 1,714,806.08	\$ 1,714,806.08	100.0%	100.0%	PZA	1.00	OBRA TERMINADA
32	PUE240302429324	289331	24066	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOITIPIC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN LORENZO TEOITIPIC	\$ 1,370,584.00	\$ 1,370,584.00	\$ 1,370,584.00	\$ 1,370,584.00	\$ 1,370,584.00	\$ 1,370,584.00	100.0%	100.0%	PZA	1.00	OBRA TERMINADA
33	PUE240302430155	292909	24067	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, TEPEITOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPEITOPAN	\$ 1,233,047.48	\$ 1,233,047.48	\$ 1,233,047.48	\$ 1,233,047.48	\$ 1,233,047.48	\$ 1,233,047.48	100.0%	100.0%	PZA	1.00	OBRA TERMINADA
34	PUE240302430172	293024	24070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCTE18904193C UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LOMAS DE LA SOLEDAD	\$ 3,293,531.83	\$ 3,293,531.83	\$ 3,293,531.83	\$ 3,293,531.83	\$ 3,293,531.83	\$ 3,293,531.83	100.0%	100.0%	OBRA TERMINADA		OBRA TERMINADA

15 JUL 2025

RECIBIDO
F/ 11 185 106502
Coordinación General de
Desarrollo Municipal



MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
35	PUE240302430768	295310	24073	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BERNIO JABERT Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRADO DEL AEROPUERTO, DE LA COLONIA AVIACION, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AVIACION	\$ 811,355.72	\$ 811,355.72	\$ 811,355.72	\$ 811,355.72	\$ 811,355.72	\$ 811,355.72	100.0%	100.0%	M2	680.80	OBRA TERMINADA
36	PUE240302431014	296210	24074	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA LA PUEBLITA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LA PUEBLITA	\$ 234,769.43	\$ 234,769.43	\$ 234,769.43	\$ 234,769.43	\$ 234,769.43	\$ 234,769.43	100.0%	100.0%	M2	174.04	OBRA TERMINADA
37	PUE240302431018	296238	24075	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBSERVATORIO ENTRE BOULEVARD PASTOR ROSAL Y CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE ESTRELLA POLAR ENTRE CALLE OBSERVATORIO Y VÍAS DEL FERROCARRIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 7,745,788.35	\$ 7,745,788.35	\$ 7,745,788.35	\$ 7,745,788.35	\$ 7,745,788.35	\$ 7,745,788.35	100.0%	100.0%	M2	6270.02	OBRA TERMINADA
38	PUE240302431352	297879	24076	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ADOLO LOPEZ MANTOS ENTRE AVENIDA CUARENTIMOS Y FRACCIONAMIENTO VILLA VIRGENIA, COLONIA TEPYAC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEPYAC	\$ 2,344,944.36	\$ 2,119,901.63	\$ 2,119,901.63	\$ 2,119,901.63	\$ 2,119,901.63	\$ 2,119,901.63	80.0%	80.0%	M2	1246.55	OBRA TERMINADA
39	PUE240302433073	305815	24078	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUEMINTANO PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE COAHUILA Y PROVEDO PRIVADA, COLONIA MEXICO NORTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MEXICO NORTE	\$ 1,601,242.64	\$ 1,601,242.64	\$ 1,601,242.64	\$ 1,601,242.64	\$ 1,601,242.64	\$ 1,601,242.64	100.0%	100.0%	M2	916.64	OBRA TERMINADA
40	PUE240302434344	312226	24079	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA AGUIRRES Y CALLE SAN MANUEL EN LA COLONIA AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AEROPUERTO	\$ 806,534.15	\$ 806,534.15	\$ 806,534.15	\$ 806,534.15	\$ 806,534.15	\$ 806,534.15	100.0%	100.0%	M2	747.75	OBRA TERMINADA
41	PUE240302434427	312615	24080	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EXPANSIÓN PETROLERA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZARATE, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21 DE MARZO	\$ 525,687.56	\$ 525,687.56	\$ 525,687.56	\$ 525,687.56	\$ 525,687.56	\$ 525,687.56	100.0%	100.0%	M2	210.86	OBRA TERMINADA
42	PUE240302434496	312817	24081	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TLALOOC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 NORTE DE LA COLONIA AMARILLO DE SAN NICOLÁS TITITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLÁS TITITZINTLA	\$ 529,784.41	\$ 529,784.41	\$ 529,784.41	\$ 529,784.41	\$ 529,784.41	\$ 529,784.41	100.0%	100.0%	M2	281.61	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025

RECIBIDO
F/11 REGISTRO
Certificación Cuantitativa
Desempeño del M2



MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
43	PUE240302434706	311702	24082	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIRASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DON LAS FLORES DEL BARRO LA UNIDAD, PERIFÉRICA ENTRE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TETETOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TETETOPAN	\$ 885,096.07	\$ 885,096.07	\$ 885,096.07	\$ 885,096.07	\$ 885,096.07	\$ 885,096.07	100.0%	100.0%	M2	885.12	OBRA TERMINADA
44	PUE240302435467	317432	24083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MACDONALD ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DON TITILIS DE LA COLOMA TETEXAC, PERIFÉRICA ENTRE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TETETOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TETETOPAN	\$ 1,589,151.81	\$ 1,589,151.81	\$ 1,589,151.81	\$ 1,589,151.81	\$ 1,589,151.81	\$ 1,589,151.81	100.0%	100.0%	M2	1793.51	OBRA TERMINADA
45	PUE240302435974	319897	24084	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIRASCO NOROCCIDENTAL ENTRE CALLE MACDONALD Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLOMA TETENDIO, PERIFÉRICA ENTRE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TETETOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TETETOPAN	\$ 967,589.34	\$ 967,589.34	\$ 967,589.34	\$ 967,589.34	\$ 967,589.34	\$ 967,589.34	100.0%	100.0%	M2	1008.37	OBRA TERMINADA
46	PUE240302436029	319735	24086	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE A LA GRANJA ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE A LA GRANJA Y CALLE SAN PABLO DE LA COLOMA SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN ANTONIO DE PADUA	\$ 744,657.81	\$ 744,657.81	\$ 744,657.81	\$ 744,657.81	\$ 744,657.81	\$ 744,657.81	100.0%	100.0%	M2	655.63	OBRA TERMINADA
47	PUE240302436178	312069	24093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 34 ORIENTAL ENTRE CALLE 34 NOROCCIDENTAL Y CALLE 34 SURENTEROCCIDENTAL EN LA COLOMA LINDO DE SANTOAGUSTÍN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTOAGUSTÍN TULA	\$ 2,376,314.39	\$ 2,376,314.39	\$ 2,376,314.39	\$ 2,376,314.39	\$ 2,376,314.39	\$ 2,376,314.39	100.0%	100.0%	M2	1525.88	OBRA TERMINADA
48	PUE240302436319	320917	24094	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE VINDICACIÓN ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE CERROS EN LA COLOMA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	REVOLUCIÓN	\$ 920,814.84	\$ 920,814.84	\$ 920,814.84	\$ 920,814.84	\$ 920,814.84	\$ 920,814.84	100.0%	100.0%	M	172.20	OBRA TERMINADA
49	PUE240302437020	324408	24095	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TENGOCH ENTRE PARQUE DE AGUA Y CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLOMA DONA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALAMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHALAMA	\$ 497,430.54	\$ 497,430.54	\$ 497,430.54	\$ 497,430.54	\$ 497,430.54	\$ 497,430.54	100.0%	100.0%	M	355.20	OBRA TERMINADA
50	PUE240302437071	324645	24096	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCOMILLO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE CAMERAZALES Y CALLE CAMERAZALES ENTRE CALLE XOCOMILLO Y CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLOMA DONA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALAMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHALAMA	\$ 224,427.65	\$ 224,427.65	\$ 224,427.65	\$ 224,427.65	\$ 224,427.65	\$ 224,427.65	100.0%	100.0%	M2	1139.57	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025

RECIBIDO
F114 JESUS
Comandante en Jefe
Comando en Jefe

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMU)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
51	PUE240302437202	323205	24098	REHABILITACIÓN DE POZOS UNICADOS EN POZO 1 SECCIÓN SEGUNDA DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAUQUATEPEC, POZO 2 LAS BANDERAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAUQUATEPEC, POZO 3 AEROPUERTO, POZO 4 UNICADO EN EL XICHIMULAL AL SUR DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAUQUATEPEC, EL POZO 5 JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAUQUATEPEC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MAGDALENA CUAUQUATEPEC	\$ 3,288,806.24	\$ 3,288,806.24	\$ 3,288,806.24	\$ 3,288,806.24	\$ 3,288,806.24	\$ 3,288,806.24	100.0%	100.0%	PZA	1.00	OBRA TERMINADA
52	PUE240302437698	327550	24099	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PONTES GIL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ NORTE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLÁS TETITZINTLA	\$ 4,927,280.00	\$ 4,927,182.61	\$ 4,927,182.61	\$ 4,927,182.61	\$ 4,927,182.61	\$ 4,927,182.61	100.0%	100.0%	M2	233.20	OBRA TERMINADA
53	PUE240302437791	327897	24116	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENTE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE AGUSTO OPRZ MATOS, DE LA COORDINA TERRPZC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUAC	\$ 218,875.68	\$ 218,875.68	\$ 218,875.68	\$ 218,875.68	\$ 218,875.68	\$ 218,875.68	100.0%	100.0%	M2	84.39	OBRA TERMINADA
54	PUE240302437812	327935	24140	REHABILITACIÓN DE DRENTE SANITARIO EN CALLE 5 DEL MANO ENTRE CALLE EMILIANO COMANCIA Y CALLE 3A DE AGUSTO OPRZ MATOS, CALLE VERISTANINO CAMINATA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN PUEBLA Y AVENIDA NACIONAL, AVENIDA NACIONAL, ENTRE CALLE VERISTANINO Y LIBRAMIENTO SAN LORENZO TECNOLÓGICO, DE SAN LORENZO TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN LORENZO TECNOLÓGICO	\$ 8,419,888.47	\$ 8,419,888.47	\$ 8,419,888.47	\$ 8,419,888.47	\$ 8,419,888.47	\$ 8,419,888.47	100.0%	100.0%	ML	1647.08	OBRA TERMINADA
55	PUE240302439012	332353	24117	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENTE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 40 ORIENTE Y CALLE CORONA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1 NORTE, DE LA COORDINA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LOMAS DE LA SOLEDAD	\$ 1,073,450.42	\$ 1,073,450.42	\$ 1,073,450.42	\$ 1,073,450.42	\$ 1,073,450.42	\$ 1,073,450.42	100.0%	100.0%	M	405.75	OBRA TERMINADA
56	PUE240302439034	332631	24118	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENTE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 36 ORIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ERRO, DE LA COORDINA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LOMAS DE LA SOLEDAD	\$ 352,899.34	\$ 352,899.34	\$ 352,899.34	\$ 352,899.34	\$ 352,899.34	\$ 352,899.34	100.0%	100.0%	M2	166.05	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025

RECIBIDO
FOLIO 15 JUL 2025
Comunicación Estatal de
Gobierno Regional

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
57	PUE240302489166	331123	24119	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VERONICA CAMARAZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE MAGDALINA CUATVACATPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MAGDALINA CUATVACATPEC	\$ 2,678,137.99	\$ 2,678,137.99	\$ 2,678,137.99	\$ 2,678,137.99	\$ 2,678,137.99	\$ 2,678,137.99	100.0%	100.0%	M	1502.05	OBRA TERMINADA
58	PUE240302489212	333342	24134	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INCABANDOS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE LIBERTAD Y CALLEJÓN ENTRE CALLE INCABANDOS Y CALLE GUADALUPE, EN LA COLONIA PARRISO DE JESUS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	PARRISO DE JESUS	\$ 383,823.65	\$ 383,823.65	\$ 383,823.65	\$ 383,823.65	\$ 383,823.65	\$ 383,823.65	100.0%	100.0%	M	176.45	OBRA TERMINADA
59	PUE240302489255	333643	24139	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 23 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DEL TANQUE Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA PARRISO DE JESUS II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	PARRISO DE JESUS	\$ 1,734,274.97	\$ 1,734,274.97	\$ 1,734,274.97	\$ 1,734,274.97	\$ 1,734,274.97	\$ 1,734,274.97	100.0%	100.0%	M	853.51	OBRA EN PROCESO
60	PUE240402484764	338178	24166	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 18 ORIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	EMILIANO ZAPATA	\$ 1,113,476.18	\$ 1,113,476.18	\$ 1,113,476.18	\$ 1,113,476.18	\$ 1,113,476.18	\$ 1,113,476.18	100.0%	100.0%	M2	738.44	OBRA TERMINADA
61	PUE240402485847	343030	24108	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 23 SUR, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS ESFERA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 2,906,627.94	\$ 2,906,627.94	\$ 2,906,627.94	\$ 2,906,627.94	\$ 2,906,627.94	\$ 2,906,627.94	100.0%	100.0%	M2	949.68	OBRA TERMINADA
62	PUE240402485737	343110	24111	MODERNIZACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOTLÁ, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA PRIMERA ETAPA.	SAN MARCOS NICOTLÁ	\$ 4,781,213.10	\$ 4,329,371.88	\$ 4,329,371.88	\$ 4,329,371.88	\$ 4,329,371.88	\$ 4,329,371.88	100.0%	100.0%	M2	3716.30	OBRA EN PROCESO
63	PUE240402485788	343294	24112	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 120M, DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LUIS DONALDO COLOSO	\$ 855,997.00	\$ 855,997.00	\$ 855,997.00	\$ 855,997.00	\$ 855,997.00	\$ 855,997.00	100.0%	100.0%	M2	714.76	OBRA TERMINADA
64	PUE240402485848	343386	24113	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 NOROCCIDENTE, DE LA ZONA AJUARDADA DE SAN NICOLÁS TETITINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLÁS TETITINTLA	\$ 1,618,769.75	\$ 1,618,769.75	\$ 1,618,769.75	\$ 1,618,769.75	\$ 1,618,769.75	\$ 1,618,769.75	100.0%	100.0%	M2	390.16	OBRA TERMINADA

1,618,769.75
100.0%
100.0%
M2
396.16

15 JUL 2025

RECIBIDO
F/11/RS/0008
Coordinación General de
Desarrollo Municipal



MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
65	PUE240402468602	349738	24114	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 53 ORIENTE ENTRE CALLE 41 SUR Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, DE LA COLOMIA MUNICIPIO LIBRE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 413,415.40	\$ 413,415.40	\$ 413,415.40	\$ 413,415.40	\$ 413,415.40	\$ 413,415.40	100.0%	100.0%	M2	543.94	OBRA TERMINADA
66	PUE240402468640	349862	24115	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DE MANANTÍ ENTRE CALLE MANANTÍ Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA COLOMIA MEDIO NORTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MÉXICO NORTE	\$ 754,429.85	\$ 754,429.85	\$ 754,429.85	\$ 754,429.85	\$ 754,429.85	\$ 754,429.85	80.0%	80.0%	M2	604.23	OBRA TERMINADA
67	PUE240402468701	349990	24127	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 54 ORIENTE Y CALLE ALAMOS DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA COLOMIA VISTA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	UNDA VISTA	\$ 5,668,827.20	\$ 5,668,827.20	\$ 5,668,827.20	\$ 5,668,827.20	\$ 5,668,827.20	\$ 5,668,827.20	100.0%	100.0%	M2	4248.60	OBRA TERMINADA
68	PUE240402468818	350243	24128	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE HERIBERTO JARA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y CALLE DIOS SEÑORES DE LA COLOMIA MUNICIPIO LIBRE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 805,965.83	\$ 805,965.83	\$ 805,965.83	\$ 805,965.83	\$ 805,965.83	\$ 805,965.83	100.0%	100.0%	M2	812.03	OBRA TERMINADA
69	PUE240402468952	352156	24129	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANUEL BARTLETT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 PONIENTE, CALLE DIANA ROSAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE 17 DE FEBRERO, PRIVADA SAN FERNANDO ENTRE CALLE CARLOS ROSAS Y CALLE 17 DE FEBRERO, DE LA COLOMIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	JUAN PABLO II	\$ 1,518,659.58	\$ 1,518,659.58	\$ 1,518,659.58	\$ 1,518,659.58	\$ 1,518,659.58	\$ 1,518,659.58	100.0%	100.0%	M2	1308.44	OBRA TERMINADA
70		352268	24130	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE PINOS HERÓES Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MANO, CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, DE LA COLOMIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	JUAN PABLO II	\$ 1,637,219.77	\$ 1,637,219.77	\$ 1,637,219.77	\$ 1,637,219.77	\$ 1,637,219.77	\$ 1,637,219.77	100.0%	100.0%	M2	1393.54	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025






MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
71	PUE240402469661	352454	24131	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MARTINEZ ENTRE CALLE RAMÓN CABALLERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LA FORTALEZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DE MANO, CALLE EL ROSAL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PROLOGICACION S DE MANO, CALLE PROLOGICACION S DE MANO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LAS VEGAS, SEGUNDA PRIVADA S DE MANO ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE MINOS HERNANDEZ, DE LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	JUAN PABLO II	\$ 965,628.80	\$ 965,628.80	\$ 965,628.80	\$ 965,628.80	\$ 965,628.80	\$ 965,628.80	100.0%	100.0%	M2	815.87	OBRA TERMINADA
72	PUE240402469707	352639	24132	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA PRIVADAS DE CASABLANCA ENTRE CALLE CASABLANCA Y PROPIEDAD PRIVADA, DE LA COLONIA EL SOTOLO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	EL SOTOLO	\$ 603,729.63	\$ 603,729.63	\$ 603,729.63	\$ 603,729.63	\$ 603,729.63	\$ 603,729.63	100.0%	100.0%	M2	442.01	OBRA TERMINADA
73	PUE240402469787	352797	24133	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE SAN MANUEL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESÍAS Y CALLE SAN MARTÍN, EN LA COLONIA AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AEROPUERTO	\$ 628,342.21	\$ 628,342.21	\$ 628,342.21	\$ 628,342.21	\$ 628,342.21	\$ 628,342.21	100.0%	100.0%	M2	567.18	OBRA TERMINADA
74			24062	ELABORACION DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y CAPACIDAD DE CARGA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS PRIORIZADAS DE LA ADMINISTRACION 2021-2024, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 1,419,579.00	\$ 1,358,042.28	\$ 1,358,042.28	\$ 1,358,042.28	\$ 1,358,042.28	\$ 1,358,042.28	100.0%	100.0%	ESTUDIO	70.00	OBRA TERMINADA
75			24063	ELABORACION DE ESTUDIOS DE OPINION O DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS PRIORIZADAS DE LA ADMINISTRACION 2021-2024, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 786,480.00	\$ 1,668,032.67	\$ 1,668,032.67	\$ 1,668,032.67	\$ 1,668,032.67	\$ 1,668,032.67	100.0%	100.0%	ESTUDIO	70.00	OBRA TERMINADA
76	PUE240402469811	352820	24135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE CALLE MARATON MATAMOROS, CALLE 7 NOROCCIDENTE, DE LA COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA CRUZ	\$ 1,014,234.95	\$ 1,014,234.95	\$ 1,014,234.95	\$ 1,014,234.95	\$ 1,014,234.95	\$ 1,014,234.95	100.0%	100.0%	M2	465.83	OBRA TERMINADA
77	PUE240402469816	352825	24142	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 23 NOROCCIDENTE Y CALLE VICTORIANO HUERTA, DE LA COLONIA 16 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	16 DE MARZO	\$ 410,483.26	\$ 410,483.26	\$ 410,483.26	\$ 410,483.26	\$ 410,483.26	\$ 410,483.26	100.0%	100.0%	M2	247.35	OBRA TERMINADA
FORTAMUN																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

RECIBIÓ
F7113067082
Coordinación de Planeación y Desarrollo
15 JUL 2025

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	TMP_PUE240002317355		202404	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA UNIDAD DE PROMOTIVA MORIT "LA HUIZACHEPA" DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 11,116,885.54	\$ 11,055,004.66	\$ 11,055,004.66	\$ 11,055,004.66	\$ 11,055,004.66	\$ 11,055,004.66	100.00%	\$ 100.00	M2	7392.56	OBRA TERMINADA
2	TMP_PUE240002317611		202414	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA "PRIMARIO ETAPA". INSTALAMIENTO DE LUJARIOS EN EL BULEVAR SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 2,960,013.27	\$ 2,891,247.84	2,891,247.84	2,891,247.84	2,891,247.84	2,891,247.84	100.00%	\$ 100.00	M2	18186.00	OBRA TERMINADA
3	TMP_PUE240002317599		202416	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE HABITACIONES PARA ALBERGUE DE INMIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 1,766,700.90	\$ 1,673,432.64	\$ 1,673,432.64	\$ 1,673,432.64	\$ 1,673,432.64	\$ 1,673,432.64	100.00%	\$ 100.00	M2	86.06	OBRA TERMINADA
4	PUE240002344416		202418	ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL BULEVAR SANITARIO EN LA LUNTA AJUNTADA DE SANTA MARIA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COAHUILA	\$ 641,406.26	\$ 641,406.26	\$ 641,406.26	\$ 641,406.26	\$ 641,406.26	\$ 641,406.26	100.00%	\$ 100.00	PROYECTO	1.00	OBRA TERMINADA
27	PUE240002344502		24064	ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE TEHUACÁN, PUEBLA, LO ATENDERÁN EN DE APTARAR Y REFORZAR EL ACTUAL PARQUE VEHICULAR CON EL QUE CUENTA EL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TEHUACÁN, PARA QUE DE ESTA MANERA SEA MÁS EFICIENTE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD Y EN SUS ZONAS CONFINADAS DE ESTA MUNICIPIALIDAD PARA GARANTIZAR EL SERVICIO A PUNTO DE FACIL ACCESO	TEHUACÁN	\$ 8,549,998.08	\$ 8,549,998.08	\$ 8,549,998.08	\$ 8,549,998.08	\$ 8,549,998.08	\$ 8,549,998.08	100.00%	\$ 100.00	PZA	3.60	OBRA TERMINADA
28	PUE2400023401311		24068	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INGENIERIA, SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 708 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21821720H EN LA COLONIA LAZARO CÁDENA SUI, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LAZARO CÁDENA SUI	\$ 389,819.13	\$ 389,819.13	\$ 389,819.13	\$ 389,819.13	\$ 389,819.13	\$ 389,819.13	100.00%	\$ 100.00	M2	158.17	OBRA TERMINADA
29			24071	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO LÓPEZ Y GAMACÓN CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21820207H EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA CRUZ ACAPPA	\$ 1,307,119.93	\$ 1,307,119.93	\$ 1,307,119.93	\$ 1,307,119.93	\$ 1,307,119.93	\$ 1,307,119.93	100.00%	\$ 100.00	M2	78.45	OBRA TERMINADA
30	PUE240002040428		24085	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA EL PROGRESO, PERTENECIENTE A LA LUNTA AJUNTADA DE SAN CRISTOBAL TEPETOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTOBAL TEPETOPAN	\$ 2,432,247.30	\$ 2,432,247.30	\$ 2,432,247.30	\$ 2,432,247.30	\$ 2,432,247.30	\$ 2,432,247.30	100.00%	\$ 100.00	M2	159.49	OBRA TERMINADA

15 JUL 2025



MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 Ejercicio 2024

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
31			24105	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLAS CONTRA INCENDIOS PARA PROTEGER LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA Y SUS ALREDEDORES, EN CASO DE SINISTROS Y/O EMERGENCIAS PARA LA POBLACION	TEHUACÁN	\$ 4,092,150.30	\$ 4,092,150.30	\$ 4,092,150.30	\$ 4,092,150.30	\$ 4,092,150.30	\$ 4,092,150.30	100.00%	\$ 100.00	M2	1.00	OBRA TERMINADA
32	PUE240202401445		24136	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUEGADO CIVICO, SALAS DE ALOJAMIENTO PARA NIÑOS ORFOS, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 6,019,940.22	\$ 6,019,940.22	\$ 6,019,940.22	\$ 6,019,940.22	\$ 6,019,940.22	\$ 6,019,940.22	100.00%	\$ 100.00	M2	32.38	OBRA TERMINADA
			24055	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE ALTO RIESGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$ 880,550.00	\$ 880,549.23	\$ 880,549.23	\$ 880,549.23	\$ 880,549.23	\$ 880,549.23	100.00%	\$ 100.00	SERVICIO	1.00	OBRA TERMINADA
33	PUE240302439477		24143	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE AGOSTO Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. CALLE 15 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE AGOSTO, ENTRE CALLE 17 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 18 DE AGOSTO, EN LA COLONIA LA ASUNCION, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COAPAN	\$ 4,548,058.54	\$ 4,548,058.54	\$ 4,548,058.54	\$ 4,548,058.54	\$ 4,548,058.54	\$ 4,548,058.54	100.00%	\$ 100.00	M2	3672.82	OBRA TERMINADA

RECIBIDO
 F/11 JUL 2024
 Coordinación de Planeación
 Desarrollo Urbano

15 JUL 2025


PUEBLA | **Benito Juárez**
 Gobierno Municipal
 855 971 700 | 855 971 700
 Secretaría de Finanzas y
 855 971 700

OPERADO
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional
 5 664 7120 | 5 664 7120

PUEBLA | PANAMA
 4^a Etapa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PUERBLA | **Desarrollar**
 el potencial humano y económico del territorio
 con el apoyo de la tecnología y la innovación

OPERADO

Coordinación General de
 Desarrollo Regional

PUERBLA | **Desarrollar**
 el potencial humano y económico del territorio
 con el apoyo de la tecnología y la innovación

[illegible]

Indicadores

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acendiente	56.45161	56.45161	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/07/25}	25.97403	46.01	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de recursos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decendiente	40.32758	40.32758	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/07/25}	70.12987	57.5	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decendiente	3.22581	3.22581	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/06/25}	3.8961	82.8	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	187235	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acendiente	100	100	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/06/25}	100	100	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	189815	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acendiente	100	100	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/06/25}	100	100	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	189870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o de la demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acendiente	-2.67561	-2.67561	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/06/25}	-2.67561	100	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	190222	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Decendiente	3.31101	3.31101	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/06/25}	1.856	257.55	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	191772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendiente	28.07139	27.47867	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/07/25}	31.1049	113.2	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	191773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendiente	59.712	59.712	[url]{cdo:2024,trim:5,jus EOfra casu,usuariosgobern andec,feha:30/07/25}	59.752	99.97	Validado

Informe Definitivo 2024



PUEBLA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO

OPERADO
Coordinación General de
Desarrollo Regional

Desarrollo
PUEBLA | 4ta Generación

Informe Definitivo 2024																						
Indicadores																						
Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Proyecto anual Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	0	0	[url]{cdo:2024,tim:5,jus c0tras casasa,usuarios:govtorn andec,telhu:24/07/25}	0	N/D	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	0	0	[url]{cdo:2024,tim:5,jus c0tras casasa,usuarios:govtorn andec,telhu:24/07/25}	0	N/D	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	19.5601	19.5601	[url]{cdo:2024,tim:5,jus c0tras casasa,usuarios:govtorn andec,telhu:24/07/25}	20.3367	103.95	Validado
2024	5	Puebla	Tehuacán	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	51.8461	53.45305	[url]{cdo:2024,tim:5,jus c0tras casasa,usuarios:govtorn andec,telhu:24/07/25}	46.89827	87.74	Validado

Informe Definitivo 2024

