

RESPONSABLE:	ARQ. ARREOLA FLORES ALFREDO		
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA		
PROGRAMA:	OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE PROGRAMA:	POP - 09
SUBPROGRAMA:		NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	POP - 09 - 01
OBJETIVO GENERAL:	PROVEER A LA CIUDADANÍA DE ESTE MUNICIPIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, EDUCATIVA, CARRETERAS PARA MEJORAR LA CALIDAD SU VIDA.		

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	OBRAS	55.00	12 Meses	96,065.00	\$ 98,866,676.96	102%	102%	100%
REALIZAR GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA BENEFICIO DE TODO EL MUNICIPIO	OBRAS	11.00	12 Meses	1877	\$ 25,688,265.14	109%	109%	100%
INSTALAR POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO	POSTES	20	12 Meses	1172	\$ 10,466,605.79	100%	100%	100%
CONSTRUIR AULAS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	AULAS	2	12 Meses	500	\$ 12,483,408.33	150%	150%	135%
REALIZAR IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA JUNTA AUX. MAGDALENA CUAYUCATEPEC	m <sup>2</sup>	822.1	12 Meses	400	\$ 896,137.21	100%	100%	100%
LEVANTAR CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JULIO VERNER EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CHALMA	m	63.7	12 Meses	300	\$ 190,975.66	155%	155%	115%
ALZAR TECHADOS EN ESC. PRIMARIA PASTOR ROJAS EN UNIDAD HABITACIONAL EN COLONIA NICOLAS BRAVO 3A SECCIÓN, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA JUNTA AUX. MAGDALENA CUAYUCATEPEC.	m <sup>2</sup>	1895.37	12 Meses	1351	\$ 4,788,642.39	100%	100%	100%
CONSTRUIR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIEN DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	SALÓN	2	12 Meses	650	\$ 1,230,843.63	150%	150%	120%
EQUIPAMIENTO DE POZO EN JUNTA AUX. STA. MARIA OCAPAN	POZO	1	12 Meses	2000	\$ 903,419.49	100%	100%	100%
URBANIZAR CON CICLOPISTA PARA SERVICIO DEL VECINOS DEL MUNICIPIO	m <sup>2</sup>	870.26	12 Meses	580	\$ 958,698.90	100%	100%	100%
RESTAURAR PALACIO DE JUSTICIA (COMPLEJO CULTURAL EL CARMEN)	ETAPA	1	12 Meses	100,000.00	\$ 2,526,012.75	100%	100%	100%
REHABILITAR POLIDEPORTIVO "LA HUIZACHERA"		1	12 Meses	80,000.00	\$ 3,887,284.10	100%	100%	100%
CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA "LA HUIZACHERA" (2a ETAPA)	ETAPA	1	12 Meses	100,000.00	\$ 23,372,721.71	100%	100%	100%
HABILITAR PARQUES (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARA BIEN DE LA COMUNIDAD.	PARQUE	3	12 Meses	4658	\$ 15,216,763.08	133%	133%	112%
AMPLIAR RELLENO SANITARIO PARA CUBRIR LOS RIESGOS DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS. (BACURA)	OBRA	1	12 Meses	200,000.00	\$ 6,400,966.27	100%	100%	100%
CONSTRUIR RECTORIO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO	OBRA	1	13 Meses	1,897.00	\$ 8,800,410.00	100%	100%	100%
					\$ 216,628,731.41			

NOMBRE Y FIRMA  
**PRESENCIA**  
H. ALBERTO TEJANA PRIETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
1-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ORLANDO CUALCO GINTA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. FABIAN SANCHEZ FERNANDEZ  
SECRETARIO DE TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TEHUACÁN  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. JOSÉ PAUL NORBERTO  
SANCHEZ ROMERO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ALFREDO ARREOLA FLORES  
RESPONSABLE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO,  
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

39



RESPONSABLE: ARREOLA FLORES ALFREDO ARQ.  
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA.

METAS	2012												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DCT	NOV	DIC				
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS			8	1	13	25	8	2							La inversión presupuestada para pavimentaciones alcanza para realizar más obra.
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS				5	3	5	18	14	7	2	2		1		
REALIZAR GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA BENEFICIO DE TODO EL MUNICIPIO	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS					1	2	6	2							La inversión presupuestada para guarniciones y banquetas alcanza para realizar más obra.
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS					1	2	6	2			1		1		
INSTALAR POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS					7		13								
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS					7		13						1		
CONSTRUIR AULAS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS			2												La escuela solicitó la construcción de un aula extra aunque no se tenía programada
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS				1	1			1					1		
REALIZAR IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA JUNTA AUX. MADDALENA CUAYUCATEPEC.	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS					822.1										
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS					410	412.1							1		
LEVANTAR CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JULIO VERNER EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CHALMA	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS						63.7									Por requerimientos de la escuela se amplió el cercado
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS						35	28.7	35					1		

**CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS**

1. CUMPLIDA CON ÉXITO    2. AVANCE CON IMPACTO    3. AVANCE SIN IMPACTO    4. PARCIALMENTE CUMPLIDA    5. NO SE CUMPLIÓ LA META

**NOMBRE Y FIRMA**  
  
C. ELISEO LEZAMA PRIETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

**NOMBRE Y FIRMA**  
  
C. ORLANDO CUALLO CINTA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

**NOMBRE Y FIRMA**  
  
C. FABIAN SANCHEZ GUADANO  
CONTRALOR  
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

**NOMBRE Y FIRMA**  
  
C. JOSÉ PAUL NORBERTO SANCHEZ ROMERO  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

**NOMBRE Y FIRMA**  
  
C. ALFREDO ARREOLA FLORES  
RESPONSABLE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

RESPONSABLE: ARREOLA FLORES ALFREDO ARQ.  
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA.

METAS	2012												RESULTADOS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
ALZAR TECHADOS EN ESC. PRIMARIA PASTOR HOUAIX EN UNIDAD HABITACIONAL EN COLONIA NICOLAS BRAVO 3A SECCIÓN, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA JUNTA AUX. MAGDALENA CUAYUCATEPEC.						1895.37								
							815	535.1	445				1	
CONSTRUIR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIEN DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO						2								
							1	1	1				1	Se amplía la meta por solicitud de los beneficiarios
EQUIPAMIENTO DE POZO EN JUNTA AUX. STA. MARIA COAPAN					1									
						1							1	
URBANIZAR CON CICLISTA PARA EL SERVICIO DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO							870.26							
							420.1	450.16					1	
RESTAURAR PALACIO DE JUSTICIA (COMPLEJO CULTURAL EL CARMEN)				1					1				1	
REHABILITAR POLIDEPORTIVO "LA HUIZACHERA" (1A ETAPA)						1								
							1						1	

LEGENDARIO PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO    2. AVANCE CON IMPACTO    3. AVANCE SIN IMPACTO    4. PARCIALMENTE CUMPLIDA    5. NO SE CUMPLIÓ LA META

NOMBRE Y FIRMA  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
C. EDISEO BEZAMA FRENTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ORLANDO GUALLO CINTA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. FABIÁN BARRERA VILLANUEVA  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
DE TEHUACÁN  
PUEBLA  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. JOSÉ PAUL NORBERTO  
BÁNCHEZ ROMERO  
TESORERÍA

NOMBRE Y FIRMA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO,  
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
C. ALFREDO ARREOLA FLORES  
RESPONSABLE.  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014





RESPONSABLE: ARREOLA FLORES ALFREDO ARO.  
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA.

METAS		2012												RESULTADOS	OBSERVACIONES			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número					
CONSTRUIR UNIDAD DEPORTIVA "LA HUIZACHERA" (2ª ETAPA)	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS								1									
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS											1					1	
HABILITAR PARQUES/RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARA BIEN DE LA COMUNIDAD.	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS								3									LA META SE SUPERÓ YA QUE EL RECURSO ALCANZÓ PARA MEJORAR OTRO ESPACIO PÚBLICO QUE NO SE ENCONTRABA CONTEMPLADO
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS							1	1	2						1		
AMPLIAR RELLENO SANITARIO PARA CUBRIR LOS RIESGO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS (BASURAS) ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS)	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS									1								
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS												1				1	
CONSTRUIR COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTE CHIQUITO (ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS)	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS									1								
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS												1				1	

**CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS**

1. CUMPLIDA CON ÉXITO      2. AVANCE CON IMPACTO      3. AVANCE SIN IMPACTO      4. PARCIALMENTE CUMPLIDA      5. NO SE CUMPLIÓ LA META

NOMBRE Y FIRMA  
G. ENRIQUE LEZAMA PRIETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ORLANDO CUALLO CINZA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. FABIAN SANCHEZ AVENDAÑO  
CONJUNTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. JOSÉ PAUL NORBERTO  
SANCHEZ ROMERO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ALFREDO ARREOLA FLORES  
RESPONSABLE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO,  
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

RESPONSABLE:		ARREOLA FLORES ALFREDO ARG												
UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS , MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA.												
OTRAS ACCIONES		2012												OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DCT	NOV	DIC	
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	
DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	REALIZADAS												1 MTTD	SE REALIZO PORQUE EL EDIFICIO VA ESTABA DETERIORADO Y PARA DARLE BUENA IMAGEN AL AYUNTAMIENTO.
DAR MANTENIMIENTO A LA SALA DE COMPUTO DEL CECADE	REALIZADAS												1 MTTD	SE REALIZO PORQUE EL EDIFICIO VA ESTABA DETERIORADO Y PARA DARLE BUENA IMAGEN AL AYUNTAMIENTO.
INSTALAR ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE TABERNAculo COL. LUIS DONALDO GORGIO	REALIZADAS												15 POSTES	SE REALIZO PARA DARLE CONTINUIDAD E INTEGRACIÓN AL PROYECTO GENERAL DE OBRA EN LA CALLE.
REHABILITAR CARPETA ASFÁLTICA EN EL PARQUE EL RIEGO	REALIZADAS												1 OBRA	SE REALIZO LA OBRA PORQUE EL PAVIMENTO SE ENCONTRABA MUY DETERIORADO.
CONSTRUIR Y SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL LAUNIDA DEPORTIVA SUR.	INICIADA												1 OBRA	OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO 5%
CONSTRUIR ALCANTARILLADOS SANTARIOS	REALIZADAS												2 OBRAS	OBRAS TERMINADAS
CONSTRUIR EL MERCADO DE CARNE PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO	INICIADA												1 OBRA	OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO 0.01%

NOMBRE Y FIRMA  
~~PRESENCIA~~  
C. ERICSSA ERISTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ORLANDO GUALLO, CINZA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. FABIAN SANCHEZ AYENDANO  
CONTABILISTA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN  
PUEBLA  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. JOSÉ PAUL NORBERTO SÁNCHEZ ROMERO  
TESORERO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

NOMBRE Y FIRMA  
C. ALFREDO ARREOLA FLORES  
RESPONSABLE  
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO,  
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014