



ACUSE

TEHUACÁN, PUEBLA, A 15 DE ENERO DE 2024

Número de Oficio **0077/2024**
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



pe lo b...
C. PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEHUACÁN, PUEBLA



Vo.Bo, Arq. Emmanuel Vázquez León, Director de Obras Públicas
C.C.P. Archivo/GVC

[Handwritten signature]



INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE REFLEJA AVANCE EN VIRTUD LOS EXPEDIENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	3.85	1	26	66.67	2	3	2 servicios de gastos indirectos
	3er. Trimestre	3.08	2	65	33.33	2	6	NO SE REFLEJA AVANCE POR NO CAPTURAR EN LA PLATAFORMA POR TERCER CAMBIO DE TITULAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y POR CONSIGUIENTE CAMBIO DE USUARIO MIDS
	4to. Trimestre	2.35	2	85	2.78	2	72	SE CUMPLIO CON LA META PLANIFICADA

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE REFLEJA AVANCE EN VIRTUD LOS EXPEDIENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	76.92	20	26	0.00	0	3	NO SE REFLEJA AVANCE POR NO CAPTURAR EN LA PLATAFORMA POR CAMBIO DE TITULAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y POR CONSIGUIENTE CAMBIO DE USUARIO MIDS
	3er. Trimestre	66.15	43	65	33.33	2	6	NO SE REFLEJA AVANCE POR NO CAPTURAR EN LA PLATAFORMA POR TERCER CAMBIO DE TITULAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE ESTE AÑO Y POR CONSIGUIENTE CAMBIO DE USUARIO MIDS
	4to. Trimestre	62.35	53	85	54.17	39	72	no se llevo a la cantidad de obras planeadas mas si se llevo en cuestión de inversión

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	NO SE REFLEJA AVANCE EN VIRTUD LOS EXPEDIENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	19.23	5	26	33.33	1	3	NO SE REFLEJA AVANCE POR NO CAPTURAR EN LA PLATAFORMA POR CAMBIO DE TITULAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y POR CONSIGUIENTE CAMBIO DE USUARIO MIDS
	3er. Trimestre	30.77	20	65	33.33	2	6	NO SE REFLEJA AVANCE POR NO CAPTURAR EN LA PLATAFORMA POR TERCER CAMBIO DE TITULAR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE ESTE AÑO Y POR CONSIGUIENTE CAMBIO DE USUARIO MIDS
	4to. Trimestre	35.29	30	85	43.06	31	72	se rebaso la meta planificada



MUNICIPIO DE TEHUACÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023 (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	48,428,100	290,568,601	16.67	48,428,100	290,568,601	RECURSO MINISTRADO, RECURSO RECIBIDO
	2do. Trimestre	41.67	121,070,250	290,568,601	41.67	121,070,250	290,568,601	RECURSO MINISTRADO, RECURSO RECIBIDO
	3er. Trimestre	66.67	193,712,401	290,568,601	66.67	193,712,400	290,568,601	RECURSO MINISTRADO, RECURSO RECIBIDO
	4to. Trimestre	100.00	290,568,601	290,568,601	100.00	290,568,601	290,568,601	RECURSO MINISTRADO, RECURSO RECIBIDO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	290,568,601	290,568,601	100.00	213,883,483.04	213,883,483.04	HAY UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE SE COMPROMETIÓ RECURSO EN OBRAS Y ACCIONES AL 29 DE DICIEMBRE 2023, ADEMÁS DE QUE EXISTEN OBRAS EN EJECUCIÓN
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	1.52	4,430,714.00	290,568,601	1.52	4,430,714.00	290,568,601	EL AVANCE EJERCIDO ES BAJO, PORQUE EXISTEN PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES EN VALIDACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMATIVAS, SOLO SE REFLEJA EL PAGO A CFE
	2do. Trimestre	41.67	121,070,250	290,568,601	13.44	39,056,139.00	290,568,601	EL AVANCE EJERCIDO ES BAJO, PORQUE EXISTEN PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES EN VALIDACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMATIVAS, SOLO SE REFLEJA EL PAGO A CFE Y APORTACION CERESO
	3er. Trimestre	66.67	193,712,401	290,568,601	26.01	75,583,075.05	290,568,601	EL AVANCE EJERCIDO ES BAJO, PORQUE EXISTEN PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES EN VALIDACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	4to. Trimestre	100.00	290,568,601	290,568,601	73.61	213,883,483.04	290,568,601	HAY UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE SE COMPROMETIÓ RECURSO EN OBRAS Y ACCIONES AL 29 DE DICIEMBRE 2023, ADEMÁS DE QUE EXISTEN OBRAS EN EJECUCIÓN
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.17	121,070,250	103,547,725.83	1.01	121,070,250	120,213,489.00	SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS DE RECAUDACION MUNICIPAL
	4to. Trimestre	1.55	290,568,601.00	186,993,768.00	1.42	290,568,601.00	204,384,969.00	SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS DE RECAUDACION MUNICIPAL
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	7.69	564,679,554.38	524,374,594.05	23.44	647,296,819.00	524,374,594.00	SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS DE RECAUDACION MUNICIPAL



Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
000.14

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230202224628	84332	23006	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DE CAPACIDAD DE CARGA, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PRIORIZADAS EJERCICIO 2023, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,541,408.00	\$1,521,830.53	\$1,521,830.53	\$1,521,830.53	\$1,521,830.53	\$809,831.79	\$809,831.79	33	53.21	ESTUDIO	59	en proceso
PUE2302022227673	106856	23007	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN O DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS PRIORIZADAS EJERCICIO 2023, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$751,622.00	\$740,520.50	\$740,520.50	\$740,520.50	\$740,520.50	\$273,307.03	\$273,307.03	60	36.9	ESTUDIO	90	en proceso
PUE230202227865	108426	23008	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE ROTONDA DE LA SARABIA Y AVENIDA JOSÉ GARCI-CRESPO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA ROTONDA DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$8,211,461.44	\$8,131,788.05	\$8,131,788.05	\$8,131,788.05	\$8,131,788.05	\$5,928,873.61	\$5,928,873.61	100	72.90	m2	2,552.80	TERMINADA
PUE230302261871	234533	23021	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ANIMAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,577,843.76	\$2,547,054.18	\$2,547,054.18	\$2,547,054.18	\$2,547,054.18	\$2,352,564.98	\$2,352,564.98	100	92.36	m2	1828.9	TERMINADA
PUE230302259756	222303	23023	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. BRAVO, CALLE EL VIDRIO, PRIV. EL VIDRIO, ANDADOR 1 Y ANDADOR 2, COLONIA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$634,048.98	\$623,433.37	\$623,433.37	\$623,433.37	\$623,433.37	\$623,433.37	\$623,433.37	100	100	ml	342.71	TERMINADA
PUE230402284890	284044	23022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLEJÓN VICTORIA Y AVENIDA CHILAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN MARCOS NECOXTLA	\$1,647,824.49	\$1,631,801.60	\$1,631,801.60	\$1,631,801.60	\$1,631,801.60	\$1,502,812.28	\$1,502,812.28	100	91.10	M2	1339.53	obra terminada
PUE230402285256	285535	23027	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LATERAL 10 Y CALLE BUENA VISTA, COLONIA LA UNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN	\$567,828.18	\$553,677.38	\$553,677.38	\$553,677.38	\$553,677.38	\$553,677.38	\$553,677.38	100	100	ML	346.33	obra terminada
PUE230402277314	219125	23029	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA ANA TELOXTOC	\$938,073.61	\$765,684.18	\$765,684.18	\$765,684.18	\$765,684.18	\$765,684.18	\$765,684.18	100	100	POZO	1	obra terminada
PUE230402285337	285953	23033	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COLONIA LA UNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN	\$211,121.46	\$208,335.68	\$208,335.68	\$208,335.68	\$208,335.68	\$208,335.68	\$208,335.68	100	100	ML	201.2	obra terminada
PUE230402286157	298628	23035	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PASTIZALES Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN Y CALLE EXHACIENDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE POTREROS COLONIA EXHACIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$1,856,374.15	\$1,845,123.89	\$1,845,123.89	\$1,845,123.89	\$1,845,123.89	\$1,650,174.65	\$1,650,174.65	100	89.43	M2	1145.39	obra terminada
PUE230402288809	302085	23036	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BYESA ENTRE CALLE CASTILLO Y CARRETERA DE LAS GRANJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,875,197.05	\$3,836,516.02	\$3,836,516.02	\$3,836,516.02	\$3,836,516.02	\$1,658,391.79	\$1,658,391.79	75	43.22	M2	2366.17	obra en proceso
PUE230402289382	304968	23037	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,161,295.02	\$1,094,407.33	\$1,094,407.33	\$1,094,407.33	\$1,094,407.33	\$1,094,407.33	\$1,094,407.33	100	100	M2	686.02	obra terminada
PUE230402289390	304964	23039	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,272,094.44	\$1,106,640.18	\$1,106,640.18	\$1,106,640.18	\$1,106,640.18	\$1,106,640.18	\$1,106,640.18	100	100	M2	831.24	obra terminada
PUE230402289674	306088	23047	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUÁREZ PONIENTE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NACIONAL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$589,982.00	\$504,236.71	\$504,236.71	\$504,236.71	\$504,236.71	\$504,236.71	\$504,236.71	100	30	M2	453.29	obra terminada
PUE230402292588	319673	23050	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE LOTZINTITLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$823,190.03	\$811,463.19	\$811,463.19	\$811,463.19	\$811,463.19	\$561,085.80	\$561,085.80	100	69.14	M2/ML	814.36	obra terminada
PUE230402294588	327501	23079	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE PABLO PARTIDA Y CALLE BALDERAS, COLONIA SAN JOSÉ TOCHAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,352,355.54	\$1,332,615.96	\$1,332,615.96	\$1,332,615.96	\$1,332,615.96	\$1,197,017.41	\$1,197,017.41	100	89.82	M2	1063.01	obra terminada

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y Futuro
2023 - obra terminada
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
600.1.3

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402205648	332808	23105	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,462,299.63	\$3,411,260.00	\$3,411,260.00	\$3,411,250.00	\$3,411,250.00	\$1,718,078.91	\$1,718,878.91	100	50.38	M2	1415.73	obra terminada
PUE230402296926	337025	23109	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR D-1 Y D-2 ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, DE LA COLONIA NICOLÁS BRAVO TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$174,683.74	\$155,113.91	\$155,113.91	\$155,113.91	\$155,113.91	\$155,113.91	\$155,113.91	100	100	ML	160.9	obra terminada
PUE230402297486	340102	23110	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADAS DE LA CALLE 11 SUR DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$260,089.61	\$256,367.51	\$256,367.51	\$256,367.51	\$256,367.51	\$256,367.51	\$256,367.51	100	100	ML	215.68	obra terminada
PUE230402298485	343688	23119	PROYECTO INTEGRAL PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO-SAN MARCOS SIN NÚMERO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$17,757,302.86	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$11,416,909.55	\$11,416,909.55	60	64.29	M2	103.56	obra en proceso
PUE230402287728	266423	23034	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MAGDALENA CUAYUCATEPEC	\$991,842.80	\$977,041.45	\$977,041.45	\$977,041.45	\$977,041.45	\$293,112.44	\$293,112.44	60	30	M2	643.02	obra en proceso
PUE230402312526	404633	23044	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U2-C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "FRAY PEDRO DE GANTE" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0093Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN MARCOS NECOXTLA	\$1,700,310.58	\$1,676,164.12	\$1,676,164.12	\$1,676,164.12	\$1,676,164.12	\$502,849.24	\$502,849.24	6.8	30	M2	7.83	obra en proceso
PUE230402311516	398206	23045	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0430Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN MARCOS NECOXTLA	\$1,355,860.10	\$1,335,500.65	\$1,335,500.65	\$1,335,500.65	\$1,335,500.65	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando
PUE230402289814	306834	23048	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE ALATRISTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,052,439.02	\$2,022,285.10	\$2,022,285.10	\$2,022,285.10	\$2,022,285.10	\$1,043,264.71	\$1,043,264.71	83	51.68	m2	1200.18	obra en proceso
PUE230402292710	320486	23053	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	\$2,051,143.19	\$2,006,888.83	\$2,006,888.83	\$2,006,888.83	\$2,006,888.83	\$1,641,203.72	\$1,641,203.72	100	56.45	m2	2,758.53	obra terminada
PUE230402292715	320521	23054	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	\$2,991,392.54	\$2,040,587.92	\$2,040,587.92	\$2,040,587.92	\$2,040,587.92	\$1,448,604.41	\$1,448,604.41	100	49.11	m2	2,840.20	obra terminada
PUE230402303519	364328	23056	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MAGDALENA CUAYUCATEPEC	\$803,449.13	\$791,236.34	\$791,236.34	\$791,236.34	\$791,236.34	\$237,370.90	\$237,370.90	60	30	ml	274.83	obra en proceso
PUE230402283175	322235	23060	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN POZO N°2 SAN PABLITO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$1,651,185.81	\$1,620,799.25	\$1,620,799.25	\$1,620,799.25	\$1,620,799.25	\$839,892.10	\$839,892.10	51	51.81	TANQUE	0.51	obra en proceso
PUE230402303546	364428	23061	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$3,221,392.77	\$3,175,763.89	\$3,175,763.89	\$3,175,763.89	\$3,175,763.89	\$2,524,480.22	\$2,524,480.22	90.11	79.49	M2	1911.14	obra en proceso
PUE230402312926	406073	23065	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIKAUTLIN ENTRE AV. DEL SOL Y CARRETERA A ZONA ARQUEOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$351,474.04	\$346,355.79	\$346,355.79	\$346,355.79	\$346,355.79	\$0.00	\$0.00	26	0	ML	31.25	obra en proceso
PUE230402293578	323823	23066	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA DEL PANTEON ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE, Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOPIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,980,000.12	\$3,932,055.90	\$3,932,055.90	\$3,932,055.90	\$3,932,055.90	\$3,735,293.40	\$3,735,293.40	100	94.99	M2	3881.56	
PUE230402293921	324867	23074	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE MORELOS ESQUINA CON CALLE PORTES GIL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$4,369,513.68	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$1,298,092.82	\$1,298,092.82	10.33	30	M2	283.04	
PUE230402303600	364620	23076	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 6 ORIENTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACCOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,133,080.84	\$1,088,775.91	\$1,088,775.91	\$1,088,775.91	\$1,088,775.91	\$326,632.77	\$326,632.77	80	30	M2	391.97	



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402304251	367242	23077	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 22 ORIENTE ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE 27 NORTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$4,007,572.11	\$4,547,599.05	\$4,547,599.05	\$4,547,599.05	\$4,547,599.05	\$1,364,279.00	\$1,364,279.00	76	30	m2	2324.53	obra en proceso
PUE230402319033	431386	23081	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE AV. REFORMA SUR Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,514,688.43	\$1,491,955.80	\$1,491,955.80	\$1,491,955.80	\$1,491,955.80	\$0.00	\$0.00	0	0	ml	0	obra iniciando
PUE230402304488	368315	23082	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN AVENIDA PEÑAFIEL ENTRE CALLE CINCO NORTE Y CALLE 7 NORTE DE LA COLONIA SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,281,189.57	\$3,248,553.00	\$3,248,553.00	\$3,248,553.00	\$3,248,553.00	\$974,566.17	\$974,566.17	60	30	m2	1188.42	obra en proceso
PUE230402304673	369228	23083	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE COLEGIO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,743,052.01	\$1,647,391.67	\$1,647,391.67	\$1,647,391.67	\$1,647,391.67	\$843,296.66	\$843,296.66	67	51.18	M2	759.91	obra en proceso
PUE230402294634	327750	23084	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE FRESNOS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,271,165.01	\$2,255,813.13	\$2,255,813.13	\$2,255,813.13	\$2,255,813.13	\$1,000,717.83	\$1,000,717.83	100	84.25	M2	2478.01	obra terminada
PUE230402205516	332312	23092	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JARDINES DEL PROGRESO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,165,401.31	\$2,133,171.77	\$2,133,171.77	\$2,133,171.77	\$2,133,171.77	\$1,344,454.41	\$1,344,454.41	100	63.02	m2	2135.73	obra terminada
PUE230402311536	398299	23094	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "ESCUDO NACIONAL" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO C.C.T. 21DPB00662P, UBICADA EN CALLE JACARANDAS No. 2500 DE LA COLONIA SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,161,032.81	\$2,128,581.80	\$2,128,581.80	\$2,128,581.80	\$2,128,581.80	\$638,574.54	\$638,574.54	5	30	AULA	0.2	obra en proceso
PUE230402313598	409176	23095	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y UNA AULA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0067R, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,032,241.74	\$1,017,900.30	\$1,017,900.30	\$1,017,900.30	\$1,017,900.30	\$305,370.09	\$305,370.09	20.19	30	m2	27.71	obra en proceso
PUE230402307694	303138	23101	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAS FLORES ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE LILAS, DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO LAS FLORES II, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,202,509.80	\$3,157,383.04	\$3,157,383.04	\$3,157,383.04	\$3,157,383.04	\$947,214.91	\$947,214.91	92.8	30	m2	4490.12	obra en proceso
PUE230402307702	383369	23114	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN PEDRO ACOQUIACO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$332,307.86	\$328,849.47	\$328,849.47	\$328,849.47	\$328,849.47	\$0.00	\$0.00	100	0	m2	45	obra terminada
PUE230402308100	384615	23115	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN PABLO TEPETZINGO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$194,962.41	\$193,077.95	\$193,077.95	\$193,077.95	\$193,077.95	\$57,923.39	\$57,923.39	100	30	m2	545.32	obra terminada
PUE230402308767	387001	23116	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$327,655.73	\$323,103.37	\$323,103.37	\$323,103.37	\$323,103.37	\$0.00	\$0.00	99	30	M2	291.69	obra en proceso
PUE230402308866	387365	23117	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN COLONIA EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	\$373,879.52	\$368,333.92	\$368,333.92	\$368,333.92	\$368,333.92	\$0.00	\$0.00	100	0	M2	401.12	obra terminada
PUE230402308948	337847	23118	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TEHUACÁN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$594,420.48	\$587,278.51	\$587,278.51	\$587,278.51	\$587,278.51	\$0.00	\$0.00	100	0	M2	2941.68	obra terminada
PUE230402312349	403912	23120	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "GABRIELA BRIMMER" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DML0037F, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,008,421.33	\$994,645.35	\$994,645.35	\$994,645.35	\$994,645.35	\$298,393.61	\$298,393.61	7.01	30	M2	9.46	obra en proceso
PUE230402309351	389062	23128	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$13,719,307.91	\$13,570,429.73	\$13,570,429.73	\$13,570,429.73	\$13,570,429.73	\$4,071,128.92	\$4,071,128.92	11	30	M2	629.25	obra en proceso
PUE230402309532	389714	23129	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$5,227,810.99	\$5,149,480.00	\$5,149,480.00	\$5,149,480.00	\$5,149,480.00	\$1,544,844.00	\$1,544,844.00	40.65	30	m2	1190.47	obra en proceso
PUE230402309686	390304	23130	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$4,256,155.48	\$4,196,741.09	\$4,196,741.09	\$4,196,741.09	\$4,196,741.09	\$1,259,022.33	\$1,259,022.33	25.4	30	m2	456.76	obra en proceso
PUE230402314721	413476	23131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD ENTRE LIBRAMIENTO SAN LORENZO-TECNOLÓGICO Y RUBÉN ARGÜERO (ACCESO AL HOSPITAL MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$3,543,356.53	\$3,494,955.88	\$3,494,955.88	\$3,494,955.88	\$3,494,955.88	\$1,048,486.76	\$1,048,486.76	6	30	m2	112.27	obra en proceso



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402310185	392735	23132	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE NACIONAL, COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOPIILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,216,663.69	\$2,213,930.30	\$2,213,930.30	\$2,213,930.30	\$2,213,930.30	\$664,179.00	\$664,170.00	68.4	30	m2	1686.74	obra en proceso
PUE230402314073	411034	23133	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 ORIENTE (VICENTE GUERRERO) ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 11 NORTE (JOSÉ MARÍA MORELOS) DE LA COLONIA SANTIAGO TULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,092,416.00	\$1,076,139.47	\$1,076,139.47	\$1,076,139.47	\$1,076,139.47	\$322,841.84	\$322,841.84	20	30	ML	80.52	obra en proceso
PUE230402310429	393616	23134	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CANAL DE VALSEQUILLO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN-PUEBLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOPIILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,409,598.80	\$1,389,053.41	\$1,389,053.41	\$1,389,053.41	\$1,389,053.41	\$416,716.02	\$416,716.02	80	30	ML	442.02	obra en proceso
PUE230402310766	395201	23135	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIVERSIDAD ANÁHUAC ENTRE CALLE UNAM Y CALLE SAN PABLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE UNAM Y CALLE SAN PABLO, CALLE UNAM ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE UNIVERSIDAD BUAP, COLONIA UNIVERSIDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$679,318.56	\$668,480.48	\$668,480.48	\$668,480.48	\$668,480.48	\$200,544.14	\$200,544.14	49.52	30	ML	216	obra terminada
PUE230402312979	406344	23136	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA: PLANTEL TEHUACÁN CLAVE: 150 CCT:21DPT0006S UBICADO EN 12 SUR No. 1314 COLONIA EL RIEGO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,298,226.20	\$2,263,752.81	\$2,203,752.81	\$2,263,752.81	\$2,263,752.81	\$0.00	\$0.00	40	0	m2	280	obra en proceso
PUE230402313049	406613	23147	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0435V UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,511,004.40	\$1,495,912.27	\$1,495,912.27	\$1,495,912.27	\$1,495,912.27	\$0.00	\$0.00	8	0	m2	15.5	obra en proceso
PUE230402318939	430951	23148	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "JAIME TORRES BODET" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB08370, COLONIA VISTA HERMOSA, JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOPIILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$570,559.88	\$570,866.48	\$570,866.48	\$570,866.48	\$570,866.48	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando
PUE230402317151	423402	23149	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS U2-C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 67 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DST0064F EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,722,511.82	\$2,681,664.71	\$2,681,664.71	\$2,681,664.71	\$2,681,664.71	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando
PUE230402314274	411727	23152	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AL SOTOLÍN ENTRE LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO-SAN MARCOS Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE AL SOTOLÍN Y CALLE JUQUILITA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$401,442.45	\$394,652.36	\$394,652.36	\$394,652.36	\$394,652.36	\$0.00	\$0.00	96	0	ml	487.75	obra en proceso
PUE230402313089	406746	23153	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROTONDA ZARAGOZA Y CALLE DR. MANUEL PEREYRA MEJÍA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,200,440.69	\$1,183,850.77	\$1,183,850.77	\$1,183,850.77	\$1,183,850.77	\$0.00	\$0.00	4	0	ml	17.63	obra en proceso
PUE230402319177	432137	23154	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 54 ORIENTE ESQUINA CALLE 40 ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRESNO.	TEHUACÁN	\$566,334.90	\$559,187.66	\$559,187.66	\$559,187.66	\$559,187.66	\$0.00	\$0.00	2	0	ml	6.17	obra en proceso
PUE230402319307	432630	23156	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 17 PONIENTE COLONIA BENITO JUAREZ, TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$619,270.63	\$609,981.57	\$609,981.57	\$609,981.57	\$609,981.57	\$0.00	\$0.00	0	0	ml	0	
PUE230402317246	423756	23157	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,784,212.86	\$1,757,821.30	\$1,757,821.30	\$1,757,821.30	\$1,757,821.30	\$0.00	\$0.00	0	0	ml	0	
PUE230402317534	424918	23158	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE, COLONIA SERDÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,007,114.87	\$1,976,818.25	\$1,976,818.25	\$1,976,818.25	\$1,976,818.25	\$0.00	\$0.00	0	0	ml	0	
PUE230402314638	413177	23159	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COLONIA SAN FRANCISCO SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$568,399.11	\$560,033.86	\$560,033.86	\$560,033.86	\$560,033.86	\$0.00	\$0.00	20	0	ml	58.5	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y Futuro
 2021 - 2024
 INSTITUCIÓN DE CUERPO PUEBLA
 OBRAS PÚBLICAS
 609.1-3

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402318052	426724	23161	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUEVAS DEL RÍO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0548H, EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,007,631.18	\$992,995.46	\$992,995.46	\$992,995.46	\$992,995.46	\$0.00	\$0.00	1	0	m2	1.35	obra iniciando
PUE230402318376	428450	23162	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 12 DE OCTUBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB06630, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$586,864.65	\$578,100.80	\$578,160.80	\$578,160.80	\$578,160.80	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando
PUE230402318832	430487	23163	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR1591S, EN EL FRACCIONAMIENTO AGUA BLANCA 1, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$980,384.03	\$967,424.72	\$967,424.72	\$967,424.72	\$967,424.72	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando
PUE230402317134	423342	23164	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CHARLES DE GAULLE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0222R, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,097,263.95	\$2,068,221.71	\$2,068,221.71	\$2,068,221.71	\$2,068,221.71	\$0.00	\$0.00	0	0	M2	0	obra iniciando
PUE230402319643	434243	23166	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMMANUEL KANT CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0786V, EN SAN VICENTE FERRER, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,399,827.02	\$1,378,549.14	\$1,378,549.14	\$1,378,549.14	\$1,378,549.14	\$0.00	\$0.00	0	0	M2	0	obra iniciando, se aplicaron intereses
		23099	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HACIENDA LA HUERTA ENTRE CALLE RANCHO LA PURÍSIMA Y VÍAS DEL FERROCARRIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$736,121.39	\$736,121.39	\$736,121.39	\$736,121.39	\$736,121.39	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando, no se registro en la mide porque es resultado de economías de los contratos de obra que fueron a la baja y cuando fue asignada la MIDS ya habia cerrado
		23126	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE DE JESÚS Y CALLE MARGARITAS, CALLE SONORA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE JAZMÍN Y CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE DE JESÚS Y AVENIDA YERBABUENA DE LA COLONIA PARAÍSO DE JESÚS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,389,912.81	\$2,354,808.60	\$2,354,808.60	\$2,354,808.60	\$2,354,808.60	\$0.00	\$0.00	0	0	m2	0	obra iniciando, no se registro en la mide porque es resultado de economías de los contratos de obra que fueron a la baja y cuando fue asignada la MIDS ya habia cerrado
		23146	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL RIEGO" QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA.	TEHUACÁN	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	\$5,386,429.90	0	0	m2	0	obra iniciando, no se registro en la mide porque es resultado de economías de los contratos de obra que fueron a la baja y cuando fue asignada la MIDS ya habia cerrado, se aplicaron intereses fism y foratun

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230202234292		23024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO II EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACAN	\$267,533.04	\$263,736.00	\$263,736.00	\$263,736.00	\$263,736.00	\$263,736.00	\$263,736.00	100	100	M2	169.13	OBRA TERMINADA
PUE230202234998		23026	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA CRUZ ACAPA	\$2,307,076.89	\$2,320,539.42	\$2,320,539.42	\$2,320,539.42	\$2,320,539.42	\$2,320,539.42	\$2,320,539.42	100	100	m2	2798.7	OBRA TERMINADA
PUE230202235065		23038	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE 25 DE FEBRERO Y AV. SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA ANA TELOXTOC	\$1,304,231.87	\$1,284,188.44	\$1,284,188.44	\$1,284,188.44	\$1,284,188.44	\$1,210,826.63	\$1,210,826.63	100	94.29	m2	1080.85	OBRA TERMINADA
PUE230202235085		23052	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA Y PRIVADA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA CRUZ ACAPA	\$800,657.15	\$788,698.31	\$788,698.31	\$788,698.31	\$788,698.31	\$757,129.03	\$757,129.03	95.96	95.99	m2	741.43	OBRA TERMINADA
PUE230302270603		23025	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$1,486,912.00	\$1,446,962.23	\$1,446,962.23	\$1,446,962.23	\$1,446,962.23	\$1,446,962.23	\$1,446,962.23	100	100	M2	236.08	OBRA TERMINADA
PUE230302270624		23062	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN, COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN PABLO TEPETZINGO	\$1,148,393.50	\$1,164,960.39	\$1,164,960.39	\$1,164,960.39	\$1,164,960.39	\$1,164,960.39	\$1,164,960.39	100	100	M2	1136.84	OBRA TERMINADA


 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2024

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230302270965		23032	PROYECTO INTEGRAL DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA	TEHUACÁN	\$17,400,000.00	\$16,586,244.02	\$16,586,244.02	\$16,586,244.02	\$16,586,244.02	\$7,580,728.81	\$7,580,728.81	60	45.7	M2	100000	OBRA EN PROCESO
PUE230302271048		23105	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JUAN ESCUTIA, PRIVADA VICENTE GUERRERO Y PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y PROPIEDAD PRIVADA; PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$839,170.02	\$826,621.42	\$826,621.42	\$826,621.42	\$820,021.42	\$826,621.42	\$826,621.42	100	100	m2 / ml	870.43 / 1,345.54	OBRA TERMINADA
PUE230302271098		23107	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JUAN DE DIOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROPIEDAD PRIVADA, PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, ANDADOR LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE ANDADOR LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,551,701.79	\$2,513,705.99	\$2,513,705.99	\$2,513,705.99	\$2,513,705.99	\$2,327,640.39	\$2,327,640.39	100	92.59	m2 / ml	2,503.72 / 3865.46	OBRA TERMINADA
PUE230302271245		23108	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE JESÚS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y 40 ORIENTE, CALLE 64 PONIENTE ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,798,968.66	\$2,765,594.33	\$2,765,594.33	\$2,765,594.33	\$2,765,594.33	\$2,414,170.70	\$2,414,170.70	100	87.29	m2 / ml	2,990.11 / 3,993.74	OBRA TERMINADA
PUE230302271267		23111	REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN	TEHUACÁN	\$1,691,689.17	\$1,668,152.66	\$1,668,152.66	\$1,668,152.66	\$1,668,152.66	\$500,445.80	\$500,445.80	98	30	M2	2007.14	OBRA EN PROCESO
PUE230302271299		23113	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR DEL FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$4,401,728.51	\$4,335,215.20	\$4,335,215.20	\$4,335,215.20	\$4,335,215.20	\$4,045,125.73	\$4,045,125.73	100	93.3	M2	2560.84	OBRA TERMINADA
PUE230402334167		23137	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE; CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 30 PONIENTE; CALLE LAS VEGAS ENTRE CALLE 30 PONIENTE Y CALLE TECUATE; CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CALLE 30 PONIENTE Y CALLE 17 DE FEBRERO; CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE TECUATE; CALLE SAN FRANCISCO, CALLE LAS ANIMAS Y CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE NIÑOS HÉROES; CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 30 PONIENTE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SOLIDARIDAD; PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PROPIEDAD PRIVADA; CALLE 21 DE MARZO, CALLE LOS ÁNGELES Y CALLE ATLÁNTICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO; CALLE 17 DE FEBRERO ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE CARLOS ROJAS; PRIVADA 17 DE FEBRERO ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$6,613,519.29	\$6,527,595.06	\$6,527,595.06	\$6,527,595.06	\$6,527,595.06	\$1,958,278.52	\$1,958,278.52	67.54	30	ml/m2	0485.64 / 2520	OBRA EN PROCESO
UE230402334866		23097	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN MERCADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MAGDALENA CUAYUCATEPEC	\$4,569,677.47	\$4,511,099.86	\$4,511,099.86	\$4,511,099.86	\$4,511,099.86	\$1,353,329.96	\$1,353,329.96	17.23	30	m2	231.87	
UE230402334871		23070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC	\$7,508,878.07	\$7,410,892.02	\$7,410,892.02	\$7,410,892.02	\$7,410,892.02	\$2,223,267.61	\$2,223,267.61	18.07	30	M2	255.94	


GOBIERNO
de Tehuacán
 Desarrollo Urbano
 OBRA 4691 - 2023
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
 000.1.1

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402334872		23093	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANDADOR 6 ENTRE CALLE RANCHO FIGUEROA Y CALLE RANCHO LA PURÍSIMA, CALLE RANCHO FIGUEROA ENTRE ANDADOR 6 Y CALLE HACIENDA LA HUERTA Y CALLE HACIENDA LA HUERTA ENTRE CALZADA DEL POZO Y CALLE RANCHO LA PURÍSIMA DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,066,309.53	\$2,067,662.36	\$2,067,662.36	\$2,067,662.36	\$2,067,662.36	\$1,110,966.80	\$1,110,966.80	100	53.73	M2	2537.65	obra en proceso
PUE230402335272		23098	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN EN SAN VICENTE FERRER, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$8,319,811.54	\$8,042,995.40	\$8,042,995.40	\$8,042,995.40	\$8,042,995.40	\$2,412,898.62	\$2,412,898.62	92.42	30	m2	5006	obra en proceso
PUE230402338767		23138	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 DE JULIO ENTRE PROLONGACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO NATIVIDAD; CALLE 1 DE NOVIEMBRE, CALLE FERMIN NATIVIDAD, CALLE FRANCISCO NATIVIDAD ENTRE CALLE 4 DE JULIO Y CALLE VICENTE GUERRERO; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 18 DE MAYO Y CALLE 30 PONIENTE O CALLE 5 DE FEBRERO; CALLE 18 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO; PRIVADA AMADO NERVO, PRIVADA BEATRIZ, PRIVADA CÓRDOBA Y PRIVADA ISABEL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$2,185,169.29	\$2,153,466.80	\$2,153,466.80	\$2,153,466.80	\$2,153,466.80	\$840,040.04	\$646,040.04	33	30	ml/m2	2100 / 67.20	OBRA EN PROCESO
PUE230402338830		23139	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MERINO ENTRE PROLONGACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 30 PONIENTE O CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TRINIDAD, CALLE SOLEDAD Y CALLE GUADALUPE EBTR CALLE JOSÉ MERINO Y CALLE ANTIGUA MAGDALENA DE LA COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,085,168.39	\$1,068,167.95	\$1,068,167.95	\$1,068,167.95	\$1,068,167.95	\$320,450.39	\$320,450.39	89.99	30	ml/m2	1700 / 906	OBRA EN PROCESO
PUE230402338858		23041	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "MÉXICO PREHISPÁNICO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0531N EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA ANA TELOXTOC	\$950,688.51	\$941,129.47	\$941,129.47	\$941,129.47	\$941,129.47	\$0.00	\$0.00	0	0	M2	0	OBRA INICIANDO
PUE230402338879		23064	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	\$1,355,149.77	\$1,334,752.98	\$1,334,752.98	\$1,334,752.98	\$1,334,752.98	\$0.00	\$0.00	0	0	M2	0	OBRA INICIANDO
PUE230402338949		23102	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN MARCOS NECOXTLA	\$1,242,532.50	\$1,219,039.55	\$1,219,039.55	\$1,219,039.55	\$1,219,039.55	\$0.00	\$0.00	0	0	M2	0	OBRA INICIANDO
PUE230402338971		23068	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	FORTAMUN 2023	\$434,491.05	\$434,491.05	\$434,491.05	\$434,491.05	\$434,491.05	\$0.00	\$0.00					OBRA INICIANDO
				PARTICIPACIONES FED, 2023	\$160,116.48	\$160,176.69	\$160,176.69	\$160,176.69	\$160,176.69	\$0.00	\$0.00	0	0	ml/m2	0 / 0	
				TOTAL	\$603,607.53	\$594,667.74	\$594,667.74	\$594,667.74	\$594,667.74	\$0.00	\$0.00					
		23146	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL RIEGO" QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA.	TEHUACAN	\$0.00	\$16,013,570.10	\$16,013,570.10	\$16,013,570.10	\$16,013,570.10	\$16,013,570.10	\$16,013,570.10	0	0	ml/m2	0 / 0	OBRA INICIANDO, se aplicaron intereses finan y fortamun

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y Futuro
 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2023.1.1

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	156	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN	2	\$7,315,475.98	\$213,018.00													Modulo en proceso, existen obras en proceso de ejecución y pendientes de pago, los intereses generador se ajustaron en la partida 612. Las economías de los contratos que fueron a la baja y los intereses fueron comprometidos en las obras 23099, 23126 y 23145, estas obras no fueron cargadas en la MDS porque al momento de su asignación la MDS había cerrado
		2										1	441	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA
		2										2	612	\$10,300,000.00	\$27,337,413.53	\$27,337,413.53	\$27,337,413.53	\$27,337,413.53	\$7,189,540.77	\$7,189,540.77				INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD, Rehabilitación de parque, en esta partida se asignaron rendimientos financieros, tesorería utiliza las partidas 612 y 622 para arrendos
		2										2	613	\$2,000,000.00	\$2,015,451.61	\$2,015,451.61	\$2,015,451.61	\$2,015,451.61	\$839,092.10	\$839,092.10				OBRAS DE AGUA POTABLE
		2										1	332	\$0.00	\$2,262,351.03	\$2,262,351.03	\$2,262,351.03	\$2,262,351.03	\$1,083,138.82	\$1,083,138.82				ESTUDIOS DE GEOTECNICA, CAPACIDAD DE CARGA, CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIOS DE OPINION O DE IMPACTO AMBIENTAL
		2										2	614	\$108,964,688.00	\$108,127,853.88	\$108,127,853.88	\$108,127,853.88	\$108,127,853.88	\$49,989,951.23	\$49,989,951.23				OBRAS DE URBANIZACIÓN
		2										2	622	\$0.00	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$4,326,976.06	\$1,296,092.82	\$1,296,092.82				EDIFICACION NO HABITACIONAL, REHABILITACION DE PARQUE, tesorería utiliza las partidas 612 y 622 para parques
		2										2	623	\$0.00	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$17,298,099.87	\$11,416,909.55	\$11,416,909.55				OBRAS PARA EL TRATAMIENTOS DE AGUAS, PLANTA DE TRATAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y Futuro
 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 600.13

