



GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
Sanando Tehuacán



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEHUACÁN 2024-2027

Tehuacán, Puebla; a 17 de septiembre de 2025.

OFICIO No. PM-0639/2025

Asunto: El que se indica

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Es importante precisar que la entrega de la información se realiza en la presente fecha debido a que la administración anterior no cumplió con la obligación de remitir en tiempo y forma el reporte correspondiente, desconociéndose las razones que motivaron dicha omisión. En consecuencia, se procede a la integración y presentación de los reportes con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE




PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
TEHUACÁN, PUE.
Sanando Tehuacán

C. ALEJANDRO BARROSO CHAVEZ

100-1.5

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE TEHUACÁN, PUEBLA.



ELABORÓ	REVISÓ
Iván Lázaro Gerardo Macedas PROYECTISTA	Sergio Eloy Hernández Carrizosa DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

Edificio José María Morelos y Pavón, Reforma Norte #614, Col. Buenos Aires, CP. 75730, Tehuacán Puebla.

Email: presidencia@tehuacan.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones																		
21	156		1	2025	2	33	I	4	2	4335629.22	5054001	2	612 \$ 21,328,692.00 \$ 27,859,539.07 \$ 27,859,539.07 \$ 27,859,539.07 \$ 19,245,101.00 \$ 19,245,101.00 \$ 19,245,101.00	2	613 \$ 10,000,000.00 \$ 7,359,245.71 \$ 7,359,245.71 \$ 7,359,245.71 \$ 4,531,007.07 \$ 4,531,007.07 \$ 4,531,007.07	1	332 \$ 2,206,059.00 \$ 3,745,907.50 \$ 3,745,907.50 \$ 3,745,907.50 \$ 2,959,427.50 \$ 2,959,427.50 \$ 2,959,427.50	2	614 \$ 99,386,359.89 \$ 118,292,047.89 \$ 102,013,657.09 \$ 102,013,657.09 \$ 67,827,888.74 \$ 67,827,888.74 \$ 67,827,888.74	2	622 \$ 9,862,797.05 \$ 9,862,797.05 \$ 9,862,797.05 \$ 9,862,797.05 \$ 3,816,666.93 \$ 3,816,666.93 \$ 3,816,666.93	2	623 \$ 20,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -												INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA OBRAS DE AGUA POTABLE ESTUDIOS DE GEOTECNICA Y ESTUDIOS DE OPINION O DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE URBANIZACION EDIFICACION NO HABITACIONAL. REHABILITACION DE CRIT OBRAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO					
21	156		1	2025	2	33	I	5	2	2380850.66	1326719.17	1	113 \$ 85,995,367.50 \$ 90,000,000.00 \$ 69,711,686.62 \$ 69,711,686.62 \$ 69,711,686.62 \$ 69,711,686.62 \$ 69,711,686.62	1	144 \$ 400,000.00 \$ 400,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	1	271 \$ 12,379,795.00 \$ 12,379,795.00 \$ 2,512,183.46 \$ 2,512,183.46 \$ 2,512,183.46 \$ 2,512,183.46 \$ 2,512,183.46	1	282 \$ 500,000.00 \$ 2,461,520.00 \$ 2,461,520.00 \$ 2,461,520.00 \$ 2,461,520.00 \$ 2,461,520.00 \$ 2,461,520.00	1	283 \$ 1,900,000.00 \$ 1,900,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	1	311 \$ 62,520,412.19 \$ 90,022,798.65 \$ 53,170,602.29 \$ 40,998,371.12 \$ 40,998,371.12 \$ 40,998,371.12 \$ 40,998,371.12	1	333 \$ 617,500.00 \$ 617,500.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	1	392 \$ 1,740,842.00 \$ 1,740,842.00 \$ 1,740,842.00 \$ 870,424.00 \$ 870,424.00 \$ 870,424.00 \$ 870,424.00	1	415 \$ 18,185,124.25 \$ 18,185,124.25 \$ 14,685,124.25 \$ 14,685,124.25 \$ 14,685,124.25 \$ 14,685,124.25 \$ 14,685,124.25											SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA APORTACIONES PARA SEGUROS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA UNIFORMES DE SEG. PUB. MATERIALES DE SEG. PUB. PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Examen de control PAGO DE DERECHOS CONAGUA APORATCION AL CERESO
												2	541 \$ 32,297,577.00 \$ 15,571,491.20 \$ 15,571,491.20 \$ 15,571,491.20 \$ 15,571,491.20 \$ 15,571,491.20 \$ 15,571,491.20																VEHICULOS PARA SEG. PUB.											
												2	612 \$ 5,000,000.00 \$ 1,716,538.30 \$ 1,716,538.30 \$ 1,716,538.30 \$ 389,819.13 \$ 389,819.13 \$ 389,819.13																infraestructura educativa											
												2	622 \$ 19,000,000.00 \$ 6,111,892.75 \$ 6,111,892.75 \$ 6,111,892.75 \$ 1,805,982.07 \$ 1,805,982.07 \$ 1,805,982.07																infraestructura en seguridad publica											
												2	614 \$ 33,465,867.06 \$ 34,221,702.02 \$ 34,221,702.02 \$ 34,221,702.02 \$ 29,114,403.10 \$ 29,114,403.10 \$ 29,114,403.10																pavimentos, guariniciones, banquetas y adoquinamientos											
												1	565 \$ 19,700,000.00 \$ 19,700,000.00 \$ 19,700,000.00 \$ 19,700,000.00 \$ 9,458,392.34 \$ 9,458,392.34 \$ 9,458,392.34																	equipos de comunicación y telecomunicacion										






MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	48,950,414.00	293,702,485.00	16.67	48,950,414.00	293,702,485.00	
	2do. Trimestre	41.67	122,376,035.00	293,702,485.00	50.00	146,851,242.48	293,702,485.00	
	3er. Trimestre	75.00	220,276,863.00	293,702,485.00	75.00	220,276,863.72	293,702,485.00	
	4to. Trimestre	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	48,950,414.00	293,702,485.00	2.91	8,549,998.00	293,702,485.00	
	2do. Trimestre	41.67	122,376,035.00	293,702,485.00	25.25	74,165,916.40	293,702,485.00	
	3er. Trimestre	75.00	220,276,863.00	293,702,485.00	63.87	187,579,397.00	293,702,485.00	
	4to. Trimestre	100.00	293,702,485.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.08	122,376,035.00	113,440,091.00	3.36	146,851,242.48	43,722,466.37	
	4to. Trimestre	3.31	293,702,485.00	88,704,825.00		0.00	0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	-2.68	629,977,710.00	647,296,819.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	26.09	31,925,966.00	122,376,035.00	25.68	37,715,434.25	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	27.48	80,705,536.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								



25 SEP 2025

RECIBIDO
FISCAL/CODR

Comisión General de
Expendido



MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta]*100	2do. Trimestre	1.42	1,740,842.00	122,376,035.00	0.59	870,424.00	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	0.59	1,740,842.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	122,376,035.00	0.00	0.00	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	0.00		293,702,485.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	122,376,035.00	0.00	0.00	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	11.74	14,366,467.00	122,376,035.00	10.74	15,765,685.66	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	19.57	57,465,867.00	293,702,485.00		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	31.11	38,068,841.00	122,376,035.00	13.49	19,814,372.49	146,851,242.48	
	4to. Trimestre	53.45	156,992,945.00	293,702,485.00		0.00	0.00	





MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	
	2do. Trimestre	6.25	2	32	9.09	1	11	
	3er. Trimestre	3.23	2	62	4.17	2	48	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	0.00		0	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	75.00	3	4	75.00	3	4	
	2do. Trimestre	62.50	20	32	72.73	8	11	
	3er. Trimestre	56.45	35	62	58.33	28	48	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	0.00		0	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	
	2do. Trimestre	31.25	10	32	18.18	2	11	
	3er. Trimestre	40.32	25	62	37.50	18	48	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	0.00		0	






MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE240102345732	26832	24021	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEHUEHAUTLE ENTRE CALLE ALATRISTE Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE HUEHUEHAUTLE Y CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE HUEHUEHAUTLE Y CALLE MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COAPAN	449,322.43	436,537.21	436,537.21	436,537.21	436,537.21	436,537.21	100.0%	100.0%	ML	150	OBRA TERMINADA
2	PUE240102345808	27028	24022	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y STA. PRIVADA ALATRISTE Y STA. PRIVADA ALATRISTE ENTRE PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALATRISTE EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COAPAN	294,735.65	278,905.10	278,905.10	278,905.10	278,905.10	278,905.10	100.0%	100.0%	ML	165.8	OBRA TERMINADA
3	PUE240202381439	110953	24045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CCT21DPB06931 UBICADA EN LA COLONIA SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN RAFAEL	3,023,030.50	2,723,251.08	2,723,251.08	2,723,251.08	2,723,251.08	2,723,251.08	100.0%	100.0%	M2	661.07	OBRA TERMINADA
4	PUE240202386838	131149	24025	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 27 PONIENTE ENTRE CALLE 17 Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN EN LA COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	3 DE MAYO	6,669,849.23	6,603,618.68	6,603,618.68	6,603,618.68	4,083,827.77	4,083,827.77	100.0%	100.0%	M2	2868.46	OBRA TERMINADA
5	PUE240202390122	147771	24029	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTILÁHUAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB04312 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHALMA	1,041,293.79	1,025,718.52	1,025,718.52	536,805.20	536,805.20	536,805.20	100.0%	100.0%	M2	133	OBRA TERMINADA
6	PUE240202390350	149384	24030	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0436U UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN LORENZO TEOTIPILCO	679,749.82	666,676.48	666,676.48	666,676.48	666,676.48	666,676.48	100.0%	100.0%	M2	86.32	OBRA TERMINADA
7		169663	24042	REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEHUACÁN CRIT, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACAN	9,892,797.05	9,745,246.28	9,745,246.28	9,745,246.28	3,816,666.93	3,816,666.93	80.0%	80.0%			OBRA EN PROCESO
8	PUE240202394267	172144	24051	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE LOTZINTITLA EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARIA COAPAN	7,388,660.23	7,277,762.77	7,277,762.77	5,507,306.86	5,507,306.86	5,507,306.86	100.0%	100.0%	M2	5085.95	OBRA TERMINADA
9		260784	24016	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE XALAPA ENTRE CALLE CHIHUAHUA NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUANTEPEC	2,947,415.56	2,903,573.00	2,903,573.00	2,081,573.12	2,081,573.12	2,081,573.12	100.0%	100.0%	M2	1758.11	OBRA TERMINADA
10		266483	24027	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y CARRETERA TEHUACÁN TEOTITLÁN EN SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN DIEGO CHALMA	4,284,560.86	4,221,342.08	4,221,342.08	1,919,116.78	1,919,116.78	1,919,116.78	100.0%	100.0%	M2	2378.95	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024


FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
11		266699	24033	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CCT21EP0419C UBICADA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	RICARDO FLORES MAGÓN	3,454,792.81	3,404,345.88	3,404,345.88	3,268,194.58	3,268,194.58	3,268,194.58	100.0%	100.0%	M2	761.14	OBRA TERMINADA
12		273023	24037	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHAPULTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN2196I, COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	COLONIA REVOLUCIÓN	735,608.18	724,010.50	724,010.50	396,801.63	396,801.63	396,801.63	100.0%	100.0%	M2	86.32	OBRA TERMINADA
13		273202	24038	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 28 ORIENTE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTIAGO TULA	2,452,002.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	100.0%	100.0%	M2	1912.51	OBRA TERMINADA
14		273711	24041	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JORGE L. TAMAYO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DES00220, UBICADA EN LA COLONIA ARCADIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ARCADIA	10,511,514.05	10,354,769.86	10,354,769.86	3,967,494.83	3,967,494.83	3,967,494.83	80.0%	80.0%			OBRA EN PROCESO
15		282326	24044	CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIBERACIÓN, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0417F, UBICADA EN SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	SAN NICOLÁS TETITZINTLA	2,378,793.83	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	100.0%	100.0%	M2	210.83	OBRA TERMINADA
16		288913	24065	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PARQUE EL RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	EL RIEGO	1,723,487.64	1,714,806.08	1,714,806.08	514,441.82	514,441.82	514,441.82	100.0%	100.0%	PZA	1	OBRA TERMINADA
17		289131	24066	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN LORENZO TEOTIPILCO	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	100.0%	100.0%	PZA	1	OBRA TERMINADA
18		292909	24067	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	1,239,337.48	1,226,852.17	1,226,852.17	368,055.65	368,055.65	368,055.65	100.0%	100.0%	PZA	1	OBRA TERMINADA
19		293024	24070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESCUDO NACIONAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1026Y EN LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LOMAS DE LA SOLEDAD	3,325,052.66	3,275,615.48	3,275,615.48	2,366,217.37	2,366,217.37	2,366,217.37	100.0%	100.0%	M2	823.14	OBRA TERMINADA
20		295310	24073	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PREDIO DEL AEROPUERTO, DE LA COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AVIACIÓN	822,331.15	811,355.72	811,355.72	811,355.72	811,355.72	811,355.72	100.0%	100.0%	M2	680.8	OBRA TERMINADA
21		296220	24074	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LA PURÍSIMA	259,754.32	234,769.43	234,769.43	234,769.43	234,769.43	234,769.43	100.0%	100.0%	M2	174.04	OBRA TERMINADA
22		296238	24075	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBSERVATORIO ENTRE BOULEVARD PASTOR ROUAIX Y CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE ESTRELLA POLAR ENTRE CALLE OBSERVATORIO Y VÍAS DEL FERROCARRII, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACAN	7,856,033.09	7,816,063.02	7,816,063.02	5,643,527.96	5,643,527.96	5,643,527.96	100.0%	100.0%	M2	6270.02	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
23		297879	24076	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y FRACCIONAMIENTO VILLA VIRGINIA, COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEPEYAC	2,376,783.13	2,344,944.36	2,344,944.36	1,556,146.97	1,556,146.97	1,556,146.97	80.0%	80.0%			OBRA EN PROCESO
24		305815	24078	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUERÉTARO Y PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE COAHUILA Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA MÉXICO NORTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MEXICO NORTE	1,837,351.47	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	100.0%	100.0%	M2	916.64	OBRA TERMINADA
25		312226	24079	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE SAN MANUEL EN LA COLONIA AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AEROPUERTO	819,106.86	806,534.15	806,534.15	806,534.15	806,534.15	806,534.15	100.0%	100.0%	M2	747.75	OBRA TERMINADA
26		312615	24080	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	21 DE MARZO	435,703.37	525,687.56	525,687.56	525,687.56	525,687.56	525,687.56	100.0%	100.0%	M2	250.86	OBRA TERMINADA
27		312837	24081	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TLALOC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 NORTE DE LA COLONIA ANÁHUAC DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLÁS TETITZINTLA	520,323.64	529,784.41	529,784.41	529,784.41	529,784.41	529,784.41	100.0%	100.0%	M2	281.61	OBRA TERMINADA
28		313702	24082	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO SUR ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJÓN LAS FLORES DEL BARRIO LA UNIDAD, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	855,677.89	885,096.07	885,096.07	885,096.07	885,096.07	885,096.07	100.0%	100.0%	M2	885.12	OBRA TERMINADA
29		317432	24083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJÓN LOS TETELES DE LA COLONIA TEPEYAC, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	1,650,526.65	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	100.0%	100.0%	M2	1793.51	OBRA TERMINADA
30		319497	24084	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA TRINIDAD, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	982,354.60	677,312.54	677,312.54	677,312.54	677,312.54	677,312.54	100.0%	100.0%	M2	1008.37	OBRA TERMINADA
31		319735	24086	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE A LA GRANJA ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE A LA GRANJA Y CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN ANTONIO DE PADUA	587,678.65	744,657.81	744,657.81	744,657.81	744,657.81	744,657.81	100.0%	100.0%	M2	655.63	OBRA TERMINADA
32		320269	24093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 ORIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTIAGO TULA	2,629,451.73	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	100.0%	100.0%	M2	1525.88	OBRA TERMINADA






MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
43		333342	24134	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE LIBERTAD Y CALLEJÓN ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GUADALUPE, EN LA COLONIA PARAÍSO DE JESÚS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	PARAÍSO DE JESÚS	447,609.43	383,823.65	383,823.65	383,823.65	383,823.65	383,823.65	100.0%	100.0%	M	176.45	OBRA TERMINADA
44		333643	24139	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DEL TANQUE Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA PARAÍSO DE JESÚS II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	PARAÍSO DE JESÚS	2,082,131.56	2,036,514.93	2,036,514.93	1,130,240.70	1,130,240.70	1,130,240.70	100.0%	100.0%			OBRA EN PROCESO
45		24484	24052	ELABORACION DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y CAPACIDAD DE CARGA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS PRIORIZADAS DE LA ADMINISTRACION 2021-2024, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	1,419,579.00	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	100.0%	100.0%	ESTUDIO	70.00	OBRA TERMINADA
46		106100	24053	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN O DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS PRIORIZADAS DE LA ADMINISTRACION 2021-2024, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	786,480.00	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	100.0%	100.0%	ESTUDIO	75.00	OBRA TERMINADA

FORTAMUN

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE240202399077	24011	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PUERTO DE COATZACOALCOS ENTRE CALLE 18 SUR Y PUERTO DE SALINA CRUZ, DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL RIEGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	EL RIEGO	2,604,528.52	2,566,378.21	2,566,378.21	1,417,096.19	1,417,096.19	1,417,096.19	100.00%	\$ 100.00	M2	1305.79	OBRA TERMINADA
2	PUE240202400175	24013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA PARA APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEHUACÁN INCLUSIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	2,834,732.17	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	100.00%	\$ 100.00	PIEZAS	143.00	OBRA TERMINADA
3	PUE240202400224	24017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CBTS ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE SAN FELIPE EN LA COLONIA RINCÓN DE LAS DONCELLAS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	RINCÓN DE LAS DONCELLAS	4,905,361.60	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	100.00%	\$ 100.00	M2	2182.40	OBRA TERMINADA
4	PUE240202400260	24024	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TAMAUJUPAS ENTRE CALLE NAYARIT SUR Y CALLE DURANGO SUR Y PRIVADA TAMAUJUPAS ENTRE CALLE NAYARIT SUR Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA MÉXICO SUR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	MÉXICO SUR	2,624,839.09	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	100.00%	\$ 100.00	M2	1531.53	OBRA TERMINADA
5	PUE240202400282	24026	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 19 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN DIEGO Y CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR EN LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LA PURÍSIMA	5,665,576.87	5,581,192.20	5,581,192.20	3,453,582.25	3,453,582.25	3,453,582.25	100.00%	\$ 100.00	M2	3464.26	OBRA TERMINADA
6	PUE240202400949	24034	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (HASTA ESQUINA DEL JARDÍN DE NIÑOS) EN LA COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	AGRÍCOLA EL PORVENIR	1,631,362.16	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	100.00%	\$ 100.00	M2	770.32	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Ejercicio 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
7	PUE240202401049		24039	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AZTLÁN Y AZTECA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 NORTE DE LA COLONIA ANÁHUAC DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN NICOLAS TETITZINTLA	2,000,695.79	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	100.00%	\$ 100.00	M2	741.99	OBRA TERMINADA
8	PUE240202401302		24046	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO VIVEROS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN ANTONIO VIVEROS	2,421,450.26	2,385,067.30	2,385,067.30	2,160,598.26	2,160,598.26	2,160,598.26	100.00%	\$ 100.00	M2	1387.46	OBRA TERMINADA
9	PUE240202401311		24068	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIGENA, SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 720 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21F213720H EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	LÁZARO CÁRDENAS SUR	340,308.34	389,819.13	389,819.13	389,819.13	389,819.13	389,819.13	100.00%	\$ 100.00	M2	158.37	OBRA TERMINADA
10	PUE240202401428		24085	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA EL PROGRESO, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN	2,456,629.53	2,422,247.30	2,422,247.30	1,956,639.18	1,956,639.18	1,956,639.18	100.00%	\$ 100.00	M2	352.42	OBRA TERMINADA
11	PUE240202401445		24136	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUZGADO CÍVICO, SALAS DE AUDIENCIA PARA JUICIOS ORALES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	TEHUACÁN	6,111,892.75	6,019,940.22	6,019,940.22	1,805,982.07	1,805,982.07	1,805,982.07	100.00%	\$ 100.00	M2	52.38	OBRA TERMINADA
12			24143	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y BALNEARIO SAN ISIDRO, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA COLONIA LA ASUNCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	SANTA MARÍA COAPAN	4,597,996.96	4,548,058.54	4,548,058.54	3,787,405.18	3,787,405.18	3,787,405.18	100.00%	\$ 100.00	M2	3672.82	OBRA TERMINADA



Ejercicio del Gasto																										Tercer Trimestre 2024				
TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECUSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECUSO	PROG_FND_CO NV_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES CAPTURA	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán	4,335,629.22	0											Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto Inversión	de 622	Edificación no habitacional	9,862,797.05	9,862,797.05	9,862,797.05	9,862,797.05	3,816,666.93	3,816,666.93	3,816,666.93	EDIFICACION NO HABITACIONAL, REHABILITACION DE CRIT	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto Inversión	de 614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	99,386,359.89	118,292,047.89	102,013,657.09	102,013,657.09	67,827,888.74	67,827,888.74	67,827,888.74	OBRAS DE URBANIZACION, EN ESTA PARTIDA SE APLICARON RENDIMIENTOS	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto Inversión	de 612	Edificación no habitacional	21,328,692.06	27,859,539.07	27,859,539.07	27,859,539.07	19,245,101.00	19,245,101.00	19,245,101.00	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto Inversión	de 613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10,000,000.00	7,359,245.71	7,359,245.71	7,359,245.71	4,531,007.07	4,531,007.07	4,531,007.07	OBRAS DE AGUA POTABLE	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,206,059.00	3,745,907.50	3,745,907.50	3,745,907.50	2,959,427.50	2,959,427.50	2,959,427.50	ESTUDIOS DE GEOTECNICA Y ESTUDIOS DE OPINION O DE IMPACTO AMBIENTAL, EN ESTA PARTIDA SE APLICARON RENDIMIENTOS	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FAISMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto Inversión	de 623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS PARA EL TRATAMIENTOS DE AGUAS, PLANTA DE TRATAMIENTO	Validado
1-Programa presupuestario	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	1,326,719.17	0											Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto corriente	415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	18,185,124.25	18,185,124.25	14,685,124.25	14,685,124.25	14,685,124.25	14,685,124.25	14,685,124.25	APORTACION AL CERESO (2 CONVENIOS PARA LA OPERACION DEL CERESO) se considera esta Validado en primera porque se pagaría así lo que se comprometió en	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto corriente	311	Energía eléctrica	62,520,412.19	90,022,798.65	53,170,402.29	40,998,371.12	40,998,371.12	40,998,371.12	40,998,371.12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios	para y	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán		Gasto corriente	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	617,500.00	617,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Exámenes de control de confianza a policia nuevo ingreso	Validado


2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	19,000,000.00	6,111,892.75	6,111,892.75	6,111,892.75	1,805,982.07	1,805,982.07	1,805,982.07	infraestructura en seguridad pública.	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	5,000,000.00	1,716,538.30	1,716,538.30	1,716,538.30	389,819.13	389,819.13	389,819.13	infraestructura educativa, en esta partida se aplicaron rendimientos	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33,465,867.06	34,221,702.02	34,221,702.02	34,221,702.02	29,114,403.10	29,114,403.10	29,114,403.10	pavimentos, guarniciones, banquetas, adoquinamientos	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	144	Aportaciones para seguros	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACIONES PARA SEGUROS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	85,995,367.50	90,000,000.00	69,711,686.62	69,711,686.62	69,711,686.62	69,711,686.62	69,711,686.62	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	565	Equipo de comunicación y telecomunicación	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	9,458,392.34	9,458,392.34	9,458,392.34	equipos de comunicación y telecomunicación para seguridad pública	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	32,297,577.00	15,571,491.20	15,571,491.20	15,571,491.20	15,571,491.20	15,571,491.20	15,571,491.20	VEHICULOS PARA SEG. PUBLICA, VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIA Y VEHICULOS TIPO BOMBA	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	1,740,842.00	1,740,842.00	1,740,842.00	1,740,842.00	870,424.00	870,424.00	870,424.00	PAGO DE DERECHOS CONAGUA (PARTIDA MANEJADA POR TESORERIA MPAL)	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	12,379,795.00	12,379,795.00	2,512,183.46	2,512,183.46	2,512,183.46	2,512,183.46	2,512,183.46	UNIFORMES DE SEG. PUB.	Validado
2-Partida genérica	2024	3	21	Puebla	156	Tehuacán	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacán	Gasto corriente	282	Materiales de seguridad pública	500,000.00	2,461,520.00	2,461,520.00	2,461,520.00	2,461,520.00	2,461,520.00	2,461,520.00	MATERIALES DE SEG. PUB.	Validado




Tercer Trimestre 2024																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	3	PUE240202390122	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLÁHUAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21090312 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 147771	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	147771	43	37	0	Metros Cuadrados	138.66	15/05/2024	15/08/2024	1,041,293.79	1,035,718.52	1,025,718.52	536,805.20	536,805.20	536,805.20	Validado avances
2024	3	PUE240302429268	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PARQUE EL REGIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA - 288913	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	288913	3000	2000	0	Piezas	1	01/08/2024	30/09/2024	1,723,487.64	1,714,806.08	1,714,806.08	514,441.82	514,441.82	514,441.82	Validado avances
2024	3	PUE240302431352	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y FRACCIONAMIENTO VILLA VIRGINIA, COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 297879	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	297879	98	81	0	Metros Cuadrados	1246.5	20/06/2024	20/09/2024	2,376,783.13	2,344,944.36	2,344,944.36	1,556,146.97	1,556,146.97	1,556,146.97	Validado avances
2024	3	PUE240302437202	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZOS UBICADOS EN POZO 1 SECCIÓN SEGUNDA DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, POZO 2 LAS BANDERAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, POZO 3 AEROPUERTO, POZO 4 UBICADO EN EL KICHUHUITLA AL SUR DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, EL POZO 5 JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 325205	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	325205	5807	5082	0	Piezas	5	01/07/2024	30/09/2024	3,025,836.59	2,997,337.51	2,997,337.51	1,652,032.97	1,652,032.97	1,652,032.97	Validado avances
2024	3	PUE240302437812	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN PUEBLA Y AVENIDA NACIONAL, AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE VENUSTIANO Y LIBRAMIENTO SAN LORENZO TECNOLÓGICO, DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 327955	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	327955	408	272	0	Metros lineales	1647	01/07/2024	30/09/2024	7,591,946.95	7,517,016.66	7,517,016.66	4,636,661.72	4,636,661.72	4,636,661.72	Validado avances
2024	3	PUE240202368838	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 37 PONIENTE ENTRE CALLE 17 Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN EN LA COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 131149	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	131149	129	106	0	Metros Cuadrados	2930.5	01/05/2024	30/07/2024	6,669,849.23	6,603,618.68	6,603,618.68	4,083,827.77	4,083,827.77	4,083,827.77	Validado avances
2024	3	PUE240302424959	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT21EP0419C UBICADA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 266699	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	266699	329	346	0	Metros Cuadrados	757.27	25/05/2024	20/08/2024	3,454,792.81	3,404,345.88	3,404,345.88	3,268,194.58	3,268,194.58	3,268,194.58	Validado avances
2024	3	PUE240302426357	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JORGE L. TAMAYO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21050020, UBICADA EN LA COLONIA ARCADEA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 273711	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	273711	786	688	0	Metros Cuadrados	839.28	07/06/2024	04/10/2024	10,511,514.05	10,354,769.86	10,354,769.86	3,967,494.83	3,967,494.83	3,967,494.83	Validado avances
2024	3	PUE240302436319	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE CEDROS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 320917	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	320917	114	76	0	Metros lineales	176.77	10/07/2024	10/09/2024	957,796.14	943,611.50	943,611.50	562,269.72	562,269.72	562,269.72	Validado avances
2024	3	PUE240302433012	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 40 ORIENTE Y CALLE CORONA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1, NORTE, DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLIDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 332553	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	332553	216	144	0	Metros lineales	436.63	01/07/2024	30/09/2024	1,205,208.65	1,187,457.08	1,187,457.08	829,255.88	829,255.88	829,255.88	Validado avances
2024	3	PUE240202393720	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEHUACÁN CRT, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 169663	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento Tehuacán	169663	19008	15552	0	Metros Cuadrados	1123	15/05/2024	30/08/2024	9,892,797.05	9,745,246.28	9,745,246.28	9,745,246.28	3,816,666.93	3,816,666.93	Validado avances
2024	3	PUE240202394267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONTI Y CALLE LOTENTILLA EN SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 172144	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	172144	240	210	0	Metros Cuadrados	4669.48	01/05/2024	01/08/2024	7,338,660.23	7,279,019.71	7,279,019.71	3,907,306.36	3,907,306.36	3,907,306.36	Validado avances
2024	3	PUE240302432986	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE XALAPA ENTRE CALLE CHIHUAHUA NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 250784	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	260784	66	54	0	Metros Cuadrados	1673.4	01/06/2024	29/08/2024	2,947,155.56	2,903,573.00	2,903,573.00	2,081,273.12	2,081,273.12	2,081,273.12	Validado avances



2024	3	PUE240302431018	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBSERVATORIO ENTRE BOULEVARD PASTOR ROJAS Y CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE ESTRELLA POLAR ENTRE CALLE OBSERVATORIO Y VÍAS DEL FERROCARRIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 296238	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	296238	1493	1307	0	Metros Cuadrados	2353.2	01/07/2024	30/08/2024	7,856,033.09	7,816,063.02	7,816,063.02	5,643,527.96	5,643,527.96	5,643,527.96	Validado avances
2024	3	PUE240302430155	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 292909	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	292909	1700	1487	0	Piezas	1	01/07/2024	30/09/2024	1,239,337.48	1,236,852.17	1,226,852.17	368,055.65	368,055.65	368,055.65	Validado avances
2024	3	PUE240302437152	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2C EN EL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL PABLO NERUDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2128H09155 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 335012	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	335012	45	35	0	Metros Cuadrados	171.92	01/07/2024	30/09/2024	2,293,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	3	PUE240302437698	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORTES DEL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ NORTE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 327550	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	327550	219	191	0	Metros Cuadrados	2353.2	01/07/2024	30/09/2024	5,844,820.95	5,800,115.90	5,800,115.90	4,054,723.21	4,054,723.21	4,054,723.21	Validado avances
2024	3	PUE240302426204	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHAPULTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2120N2196, COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 272023	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	272023	47	45	0	Metros Cuadrados	86.32	12/06/2024	10/08/2024	735,608.18	724,010.50	724,010.50	396,801.63	396,801.63	396,801.63	Validado avances
2024	3	PUE240302430172	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESCUDO NACIONAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210PR1028Y EN LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 293024	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	293024	326	346	0	Metros Cuadrados	618.04	17/05/2024	15/07/2024	3,325,052.66	3,275,615.48	3,275,615.48	2,366,217.37	2,366,217.37	2,366,217.37	Validado avances
2024	3	PUE240302439255	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE DEL TANQUE Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, DE LA COLONIA PARAISO DE JESÚS II, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 333643	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tehuacán	333643	324	216	0	Metros lineales	853.51	01/07/2024	30/09/2024	2,082,131.56	2,086,514.93	2,096,514.93	1,130,240.70	1,130,240.70	1,130,240.70	Validado avances
2024	3	PUE240302424915	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y CARRETERA TEHUACÁN TEOTITLAN EN SAN DIEGO CHAHUA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 266483	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	266483	75	50	0	Metros Cuadrados	2433.66	12/06/2024	09/09/2024	4,284,560.86	4,221,342.08	4,221,342.08	1,919,116.78	1,919,116.78	1,919,116.78	Validado avances
2024	3	PUE240302439166	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 333123	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tehuacán	333123	450	300	0	Metros lineales	1511.8	01/07/2024	30/08/2024	2,916,783.38	2,873,210.65	2,873,210.65	2,009,461.79	2,009,461.79	2,009,461.79	Validado avances
2024	3	PUE240102345808	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y STA. PRIVADA ALATRISTE Y STA. PRIVADA ALATRISTE ENTRE PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALATRISTE EN SANTA MARÍA COAPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 27028	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	27028	120	80	0	Metros lineales	165.8	15/03/2024	15/05/2024	294,735.85	278,905.10	278,905.10	278,905.10	278,905.10	278,905.10	Validado avances
2024	3	PUE240302345732	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEHUECHAUITE ENTRE CALLE ALATRISTE Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE HUEHUECHAUITE Y CALLE MATAMOROS Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE HUEHUECHAUITE Y CALLE MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 26832	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	26832	120	80	0	Metros lineales	232.75	15/03/2024	15/05/2024	449,322.43	436,537.21	436,537.21	436,537.21	436,537.21	436,537.21	Validado avances
2024	3	PUE240202280118	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MÁRTIRES DE CANANEA, CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210S01271 UBICADA EN FRACCIONAMIENTO ESTRELLA DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 107562	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	107562	404	359	0	Metros Cuadrados	621.26	01/03/2024	30/04/2024	2,709,703.43	2,667,684.28	2,667,684.28	2,667,684.28	2,667,684.28	2,667,684.28	Validado avances
2024	3	PUE240202281439	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CCT3DPR060931 UBICADA EN LA COLONIA SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 110933	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	110933	201	198	0	Metros Cuadrados	671.27	01/03/2024	30/05/2024	3,023,030.50	2,720,351.08	2,720,351.08	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	Validado avances
2024	3	PUE240302427850	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIBERACIÓN, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210PR0417F, UBICADA EN SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 282326	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	282326	214	225	0	Metros Cuadrados	240.69	20/05/2024	17/08/2024	2,378,793.83	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	2,376,872.58	Validado avances



2024	3	PUE240302426234	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 28 ORIENTE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 273202	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	273202	779	681	0	Metros Cuadrados	1568.1	20/05/2024	18/06/2024	2,452,002.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	2,348,921.92	Validado avances
2024	3	PUE240302429324	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 289131	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	289131	2667	2334	0	Piezas	1	20/05/2024	16/09/2024	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	1,370,584.00	Validado avances
2024	3	PUE240302409570	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas 106100	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán		Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Tehuacán	106100	0	0	0	PROYECTO(S)	75	15/03/2024	30/09/2024	786,480.00	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	1,601,385.22	Validado avances
2024	3	PUE240302437791	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 38 PONIENTE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. 327897	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	327897	60	40	0	Metros lineales	114.34	01/08/2024	30/08/2024	332,242.61	218,875.68	218,875.68	218,875.68	218,875.68	218,875.68	Validado avances
2024	3	PUE240302435974	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA TRINIDAD, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 319497	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	319497	80	70	0	Metros Cuadrados	1059.8	02/05/2024	31/05/2024	982,354.60	677,312.54	677,312.54	677,312.54	677,312.54	677,312.54	Validado avances
2024	3	PUE240302436029	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE A LA GRANJA ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE A LA GRANJA Y CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 319735	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	319735	160	140	0	Metros lineales	437.58	25/06/2024	23/08/2024	587,678.85	744,657.81	744,657.81	744,657.81	744,657.81	744,657.81	Validado avances
2024	3	PUE240302390350	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210P030360 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 149384	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	149384	27	23	0	Metros Cuadrados	86.32	15/05/2024	15/07/2024	679,749.82	666,676.48	666,676.48	666,676.48	666,676.48	666,676.48	Validado avances
2024	3	PUE240302345230	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas 24484	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán		Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Tehuacán	24484	0	0	0	PROYECTO(S)	70	01/02/2024	31/07/2024	1,419,579.00	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	1,358,042.28	Validado avances
2024	3	PUE240302434427	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EXPLOSIÓN PETROLERA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 312615	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	312615	12	28	0	Metros Cuadrados	337.33	25/06/2024	23/08/2024	435,703.37	525,687.56	525,687.56	525,687.56	525,687.56	525,687.56	Validado avances
2024	3	PUE240302437071	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCIPILLI ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE CARRIZALES Y CALLE CARRIZALES ENTRE CALLE XOCIPILLI Y CALLE CUAUHTÉMOC EN COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 324645	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	324645	50	40	0	Metros lineales	120	20/05/2024	18/07/2024	252,281.28	224,427.65	224,427.65	224,427.65	224,427.65	224,427.65	Validado avances
2024	3	PUE240302436178	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 ORIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA EIDO DE SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 320269	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	320269	803	657	0	Metros Cuadrados	1728.8	23/05/2024	21/07/2024	2,629,451.73	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	2,376,314.39	Validado avances
2024	3	PUE240302437020	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TENOCH ENTRE TANQUE DE AGUA Y CALLE CUAUHTÉMOC EN COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 324608	Puebla	156	Tehuacán	Ampliación de San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	324608	50	40	0	Metros lineales	254.87	20/05/2024	18/07/2024	491,203.37	497,430.54	497,430.54	497,430.54	497,430.54	497,430.54	Validado avances
2024	3	PUE240302435467	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE LOS TETELES DE LA COLONIA TEPEYAC, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 317432	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	317432	80	70	0	Metros lineales	1881.9	20/05/2024	18/06/2024	1,650,526.65	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	1,589,151.81	Validado avances
2024	3	PUE240302433073	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUERÉTARO Y PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE COAHUILA Y PRIVADA PRIVADA, COLONIA MÉXICO NORTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 305815	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	305815	45	40	0	Metros Cuadrados	1067.6	01/06/2024	30/07/2024	1,837,351.47	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	1,601,242.64	Validado avances
2024	3	PUE240302430768	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PREDIO DEL AEROPUERTO, DE LA COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 295310	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	295310	27	23	0	Metros Cuadrados	787.2	23/05/2024	21/07/2024	822,331.15	811,355.72	811,355.72	811,355.72	811,355.72	811,355.72	Validado avances



2024	3	PUE240302434344	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE SAN MANUEL EN LA COLONIA AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 312228	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	312226	187	163	0	Metros Cuadrados	744.27	15/05/2024	15/07/2024	819,106.86	806,534.15	806,534.15	806,534.15	806,534.15	806,534.15	Validado avances
2024	3	PUE240302439212	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE LIBERTAD Y CALLEÓN ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GUADALUPE, EN LA COLONIA PARAISO DE JESUS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 333342	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	333342	108	72	0	Metros lineales	176.45	01/07/2024	10/08/2024	447,609.43	383,823.65	383,823.65	383,823.65	383,823.65	383,823.65	Validado avances
2024	3	PUE240302434496	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TLALOC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 NORTE DE LA COLONIA ANAHUAC DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 312837	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	312837	35	30	0	Metros Cuadrados	392.42	12/06/2024	10/08/2024	520,323.64	529,784.41	529,784.41	529,784.41	529,784.41	529,784.41	Validado avances
2024	3	PUE240302431014	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR DE LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 296220	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	296220	35	31	0	Metros Cuadrados	179.85	15/07/2024	15/08/2024	259,754.32	234,769.43	234,769.43	234,769.43	234,769.43	234,769.43	Validado avances
2024	3	PUE240302439034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 36 ORIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EJIDO, DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 332631	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	332631	102	68	0	Metros lineales	172.9	01/07/2024	10/08/2024	430,146.61	352,899.34	352,899.34	352,899.34	352,899.34	352,899.34	Validado avances
2024	3	PUE240302434706	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO SUR ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEÓN LAS FUERES DEL BARRIO LA UNIÓN, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 313702	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	313702	80	70	0	Metros Cuadrados	903.58	02/05/2024	31/05/2024	855,677.89	885,096.07	885,096.07	885,096.07	885,096.07	885,096.07	Validado avances
2024	3	PUE240202401445	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUZGADO CÍVICO, SALAS DE AUDIENCIA PARA JUICIOS ORALES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Municipio de Tehuacán	24136	13750	11250	0	Metros Cuadrados	497.53	12/06/2024	09/09/2024	6,111,892.75	6,019,940.22	6,019,940.22	1,805,982.07	1,805,982.07	1,805,982.07	Validado avances
2024	3	PUE240302439477	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y BALNEARIO SAN JORDI, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA LA ASUNCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24143	68	59	0	Metros Cuadrados	3521.27	12/06/2024	09/09/2024	4,597,996.96	4,548,058.54	4,548,058.54	3,787,405.18	3,787,405.18	3,787,405.18	Validado Registrado avances
2024	3	PUE2402024399077	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PUERTO DE COATZACALCOS ENTRE CALLE 18 SUR Y PUERTO DE SAUINA CRUZ, DEL FRACCIONAMIENTO INFORMANT EL RIEGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24011	59	41	0	Metros Cuadrados	1813.61	09/07/2024	09/07/2024	2,604,528.52	2,566,378.21	2,566,378.21	1,417,096.19	1,417,096.19	1,417,096.19	Validado avances
2024	3	PUE240202401282	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 19 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN DIEGO Y CALLE 17 ORIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR EN LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24026	57	38	0	Metros Cuadrados	4594.3	11/04/2024	09/07/2024	5,665,576.87	5,581,192.20	5,581,192.20	3,453,582.25	3,453,582.25	3,453,582.25	Validado avances
2024	3	PUE2402024011302	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DAUA ENTRE CALLE BUGAMBIJAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO VIVEROS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24046	117	103	0	Metros Cuadrados	1671.64	08/04/2024	06/07/2024	2,421,450.26	2,385,067.30	2,385,067.30	2,160,598.26	2,160,598.26	2,160,598.26	Validado avances
2024	3	PUE240202401428	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA EL PROGRESO, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24085	67	56	0	Metros Cuadrados	1879.61	12/06/2024	09/09/2024	2,456,629.53	2,422,247.30	2,422,247.30	1,956,639.18	1,956,639.18	1,956,639.18	Validado avances
2024	3	PUE2402024013111	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 720 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21F2373DH EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SUR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tehuacán	24068	21	19	0	Metros Cuadrados	158.37	11/04/2024	10/05/2024	340,308.34	389,819.13	389,819.13	389,819.13	389,819.13	389,819.13	Validado avances
2024	3	PUE240202400949	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ HASTA ESQUINA DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLONIA AGRICOLA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24034	32	27	0	Metros Cuadrados	399.42	11/04/2024	09/07/2024	1,631,362.16	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	1,406,965.10	Validado avances
2024	3	PUE240202400224	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CEBIS ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE SAN FELIPE EN LA COLONIA RINCÓN DE LAS DOCELLAS, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	24017	54	35	0	Metros Cuadrados	3153.75	11/07/2024	11/07/2024	4,905,361.60	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	4,525,830.76	Validado avances



2024	3	PUE240202400260	33	0005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE TAMAUJUPAS ENTRE CALLE NAYARIT SUR Y CALLE DURANGO SUR Y PRIVADA TAMAUJUPAS ENTRE CALLE NAYARIT SUR Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA MEXICO SUR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	de 24024	69	55	0	Metros Cuadrados	1801.81	02/05/2024	30/06/2024	2,624,839.09	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	2,496,392.52	Validado avances
2024	3	PUE240202400175	33	0005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA PARA APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEHUACÁN INCLUSIVO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	de 24013	182051	164054	0	Piezas	444	01/06/2024	30/07/2024	2,834,752.17	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	2,792,324.37	Validado avances
2024	3	PUE240102350155	33	0005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 25 SUR ENTRE PRIVADA SAN MANUEL Y CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA SAN MANUEL ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 25 SUR EN LA COLONIA LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	de 24036	120	105	0	Metros Cuadrados	1117.89	22/03/2024	19/06/2024	1,711,011.88	1,658,975.22	1,658,975.22	1,658,975.22	1,658,975.22	1,658,975.22	Validado avances
2024	3	PUE240202401049	33	0005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AZTLÁN Y AZTECA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 16 NORTE DE LA COLONIA ANÁHUAC DE SAN NICOLÁS TETIQUINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Municipio de Tehuacán	de 24039	91	74	0	Metros Cuadrados	872.94	11/04/2024	09/07/2024	2,000,695.79	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	1,512,679.86	Validado avances

